



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE
OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE

REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN COL. CHAMIZAL CALLE BAJA CALIFORNIA
NORTE EN LA COL. EL CHAMIZAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL,
PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.
NO. DE CONTRATO: MPEQ/FISMDF/23/2018/01

Siendo las 12:00 horas del día 20 DE JULIO DE 2018, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina "REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN COL. CHAMIZAL CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE" en la COL. EL CHAMIZAL, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **ING. ALEJANDRO TREJO PERUSQUÍA**, Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V., con domicilio en CALLE PLAN DE SAN LUIS NO. 20 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, C.P.76750.**

Descripción de los trabajos recepcionados:

CAPITULO / CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
preliminares		
DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EMPACADO CON TEPETATE EXISTENTE (EMPEDRADO), SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, P.U.O.T. INCLUYE: CARGA A CAMIÓN DE VOLTEO, ACARREO AL LUGAR DETERMINADO POR LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1729.84
CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN EXCAVACIONES MATERIA "B" O "C", P.U.O.T. (N-CTR-CAR-1-01-003/11 Y SUS REFERENCIAS).	M3	670.00
1.2 TERRACERIAS.-		
TERRAPLENES, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO, P.U.O.T. (N-CTR-CAR-1-01-009/11 Y SUS REFERENCIAS). COMPACTACIÓN AL 95% PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR.	M3	720.34
PAVIMENTO		
PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE PEPENA (SUMINISTRO DE PIEDRA), ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4 , INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO "NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. "	M2	1725.28
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE, JUNTAS FRÍAS @ 6 MTS. INCLUYE: CIMBRA,	ML	69.48

CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN, CURADO DEL CONCRETO CON AGUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO "NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. "		
GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE, JUNTAS FRÍAS @ 3 MTS. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN, CURADO DEL CONCRETO CON AGUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO "NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. "	ML	65.50
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RENIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO F'c=300 KG/CM2, INCLUYE: RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 40 CMS, CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 6-13-27 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 ACABADO PULIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA "EJECUCIÓN. "	PZA	0.00
REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACION, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, COPLÉ DE 1/2", MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", PLANTILLA Y RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE) CON UNA "LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 MTS "	PZA	7.00
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA "EJECUCIÓN. "	M2	1729.84

Tiempo de ejecución:

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPEQ/FISMDF/23/2018/01**, inserta en el programa **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**, con oficio de aprobación **030/MPE/2018**, y se terminaron en tiempo y forma el día **18 DE JULIO DE 2018**.

Estado Financiero:

Las obras ejecutadas por el contratista, **CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.**, bajo el contrato de obra No. **MPEQ/FISMDF/23/2018/01**, ascendieron a un importe de **\$1,157,310.49 (UN MILLON, CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL, TRECIENTOS DIEZ PESOS 49/100 M.N.)** incluye I.V.A.


Cierre de Acta:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes,


La firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 13:00 horas del día 20 DE JULIO DE 2018

FIRMAS

POR EL MUNICIPIO




ING. ALEJANDRO TREJO PERUSQUÍA.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



EFRAIN ACEVEDO TINAJERO.
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



**CORPORATIVO CONSTRUCTOR
TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.**
CONTRATISTA.

LIC. ENRIQUE ALEJANDRO HERNÁNDEZ PIÑA
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO