




MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE
OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE

REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES DE LA COMUNIDAD, NORIA NUEVA,
PEDRO ESCOBEDO, QRO.

NO. DE CONTRATO: MPEQ/FISDMDF/26/2018/01

Siendo las 09:00 horas del día 03 DE AGOSTO DEL 2018, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina "**REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES DE LA COMUNIDAD**" en la **COMUNIDAD DE NORIA NUEVA**, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **ING. ALEJANDRO TREJO PERUSQUÍA**, Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V.**, con domicilio en **CALLE LAZARO CARDENAS NO. 16 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, C.P.76750.**

Descripción de los trabajos recepcionados:

CAPITULO / CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
preliminares		
DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EMPACADO CON TEPETATE EXISTENTE (EMPEDRADO), SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, P.U.O.T. INCLUYE: CARGA A CAMIÓN DE VOLTEO, ACARREO AL LUGAR DETERMINADO POR LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1,840.19
CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN EXCAVACIONES MATERIA "B" O "C", P.U.O.T. (N-CTR-CAR-1-01-003/11 Y SUS REFERENCIAS).	M3	552.06
1.2 TERRACERIAS.-		
TERRRAPLENES, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO, P.U.O.T. (N-CTR-CAR-1-01-009/11 Y SUS REFERENCIAS). COMPACTACIÓN AL 95% PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR.	M3	460.05
PAVIMENTO		
PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR CON PIEDRA DE PEPENA (SUMINISTRO DE PIEDRA), ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4 , INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO "NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. "	M2	1,831.15
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE, JUNTAS FRÍAS @ 6 MTS. INCLUYE: CIMBRA,	ML	0.00

CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN, CURADO DEL CONCRETO CON AGUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO "NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. "

GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE, JUNTAS FRÍAS @ 3 MTS. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN, CURADO DEL CONCRETO CON AGUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO "NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. "	ML	0.00
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RENIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2, INCLUYE: RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 40 CMS, CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 6-13-27 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 ACABADO PULIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA "EJECUCIÓN. "	PZA	1.00
REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DAÑADAS EN LABORES DE EXCAVACION, INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, COPLER DE 1/2", MANGUERA AZUL KITEK DE 1/2", PLANTILLA Y RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE) CON UNA "LONGITUD MEDIA DE HASTA 3.00 MTS "	PZA	0.00
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA "EJECUCIÓN. "	M2	1,831.15

Tiempo de ejecución:

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPEQ/FISMDF/26/2018/01**, inserta en el programa **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**, con oficio de aprobación **030/MPE/2018**, y se terminaron en tiempo y forma el día **27 DE JULIO DE 2018**.

Estado Financiero:

Las obras ejecutadas por el contratista, **MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS S.A. DE C.V.**, bajo el contrato de obra No. **MPEQ/FISMDF/26/2018/01**, ascendieron a un importe de **\$1,056,051.84 (UN MILLON, CINCUENTA Y SEIS MIL, CINCUENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.)** incluye I.V.A.

Cierre de Acta:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes,

La firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 10:00 horas del día 03 DE AGOSTO DE 2018


FIRMAS

POR EL MUNICIPIO



ING. ALEJANDRO TREJO PERUSQUÍA.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

POR EL CONTRATISTA



**MATERIALES Y M AQUINARIA
FERNANDOS S.A. DE C.V.**
CONTRATISTA.



EFRAIN ACEVEDO TINAJERO.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. ENRIQUE ALEJANDRO HERNÁNDEZ PIÑA
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO