




MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y ECOLOGÍA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE  
OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. 20 DE ENERO,  
PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.  
NO. DE CONTRATO: MPEQ/FISMDF/37/2018/01

Siendo las 09:00 horas del día 01 DE AGOSTO DEL 2018, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina "**AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL. 20 DE ENERO**", EN LA CABECERA MUNICIPAL, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **ING. ALEJANDRO TREJO PERUSQUÍA**, Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ**, con domicilio en **PRIVADA PUERTO ESCONDIDO NO. 9, PUERTO DE CHIQUIHUIE, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, C.P.76500.**

**Descripción de los trabajos recepcionados:**

CAPITULO / CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>SUMINISTROS</b>		
SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 10" (25 CENTIMETROS) DE DIÁMETRO SERIE 20 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL, INCLUYE: BAJADO Y ACOMODO DE LA TUBERÍA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	416.13
EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL COMÚN A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. TRASPALO A 4 MTS. DISTANCIA HORIZONTAL,, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	523.82
PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO SELECCIONADO COMPACTADA CON PISON DE MANO A REBOTE Y AGUA EN CAPA DE 10 CM DE ESPESOR MEDIDO COMPACTO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	36.59
INSTALACIÓN Y/O COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 10" SERIE No. 25 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL PARA ALCANTARILLADO INCLUYE: ALINEADO, BAJADO DE LA TUBERIA A LA ZANJA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	416.13
ACOSTILLADO DE TUBO, CON TEPETATE DE BANCO , COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) . INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	188.18



RELLENO DE ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO A PIZON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	247.30
POZO DE VISITA PARA BROCAL DE 90 CM DE DIAMETRO CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 6X12X24 CM DE ESPESOR A TIZON DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:4 HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: BROCAL CON TAPA DE CONCRETO, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
REGISTRO SANITARIO DE 40x60 cm (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 m DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=200 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR, FORJADO DE MURO DE 13 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6x12x27 cm , ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CADENA DE CONCRETO SIMPLE f'c=200 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/4"x1/8". INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	PZA	16.00
DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE P.V.C. DE 6" DE NORMA REFORZADO Y CODO DE PVC DE 6", DE 3 A 5.00 MTS. DE LONGITUD. INCL. EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RELLENO DE TEPETATE EN ZANJA COMPACTADO CON MAQUINARIA (BAILARINA O PLACA VIBRATORIA) PARA DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	16.00
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	624.41

**Tiempo de ejecución:**

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPEQ/FISMDF/37/2018/01**, inserta en el programa **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**, con oficio de aprobación **008/MPE/2018**, y se terminaron en tiempo y forma el día **27 DE JULIO DE 2018**.

**Estado Financiero:**

Las obras ejecutadas por el contratista, **ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ**, bajo el contrato de obra No. **MPEQ/FISMDF/37/2018/01**, ascendieron a un importe de **\$622,690.45 (SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL, SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 45/100 M.N.)** incluye I.V.A.


**Cierre de Acta:**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes,

La firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 11:00 horas del día 01 DE **AGOSTO DE 2018**

**FIRMAS**

**POR EL MUNICIPIO**



**ING. ALEJANDRO TREJO PERUSQUÍA.**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE  
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



**EFRAIN ACEVEDO TINAJERO.**  
SUPERVISOR DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA**



**ING. JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ**  
CONTRATISTA.

**LIC. ENRIQUE ALEJANDRO HERNÁNDEZ PIÑA**  
TITULAR DEL ÓRGANO  
DE CONTROL INTERNO