




MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE
OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MELCHOR OCAMPO,
SAN CLEMENTE,
PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.
NO. DE CONTRATO: MPEQ/FISMDF/38/2018/01

Siendo las 09:00 horas del día 15 DE AGOSTO DEL 2018, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE MELCHOR OCAMPO” en SAN CLEMENTE, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **ING. ALEJANDRO TREJO PERUSQUÍA**, Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V., con domicilio en CALLE PLAN DE SAN LUIS NO. 20 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, C.P.76750.**


Descripción de los trabajos recepcionados:

CAPITULO / CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
SUMINISTROS		
SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 10" (25 CENTIMETROS) DE DIÁMETRO SERIE 20 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL, INCLUYE: BAJADO Y ACOMODO DE LA TUBERÍA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	301.00
EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL COMÚN A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. TRASPALEO A 4 MTS. DISTANCIA HORIZONTAL,, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.00
EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN ROCA FIJA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. TRASPALEO A 5 MTS. DISTANCIA HORIZONTAL,, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	367.95
PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO SELECCIONADO COMPACTADA CON PISON DE MANO A REBOTE Y AGUA EN CAPA DE 10 CM DE ESPESOR MEDIDO COMPACTO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	26.84
INSTALACIÓN Y/O COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 10" SERIE No. 25 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL PARA ALCANTARILLADO INCLUYE: ALINEADO, BAJADO DE LA TUBERIA A LA ZANJA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	301.00

ACOSTILLADO DE TUBO, CON TEPETATE DE BANCO , COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) . INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	135.72
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	166.58
POZO DE VISITA PARA BROCAL DE 90 CM DE DIAMETRO CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 6X12X24 CM DE ESPESOR A TIZON DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:4 HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: BROCAL CON TAPA DE CONCRETO, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
POZO DE VISITA PARA BROCAL DE 90 CM DE DIAMETRO CON MURO DE TABIQUE ROJO DE 6X12X24 CM DE ESPESOR A TIZON DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:4 HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: BROCAL CON TAPA DE CONCRETO, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE P.V.C. DE 6" DE NORMA REFORZADO Y CODO DE PVC DE 6", DE 3 A 5.00 MTS. DE LONGITUD. INCL. EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, RELLENO DE TEPETATE EN ZANJA COMPACTADO CON MAQUINARIA (BAILARINA O PLACA VIBRATORIA) PARA DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	28.00
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA CON ÁREA VISUAL DE 1.22X2.44 M, ROTULADO POR AMBAS CARAS; FABRICADO CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 3"X3" CAL 11, FORMADO POR DOS POSTES DE 4.24 M DE LONGITUD MÁS 60 CM EMPOTRADOS, TRES TRAVESAÑOS DE 1.22 M Y LÁMINA NEGRA CAL 24 EN AMBAS CARAS. INCLUYE: ACABADO DE ESTRUCTURA METÁLICA CON PRIMER Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS; RÓTULO EN VINIL AUTOADHERIBLE SEGÚN DISEÑO, FLETE A LA OBRA, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, EMPOTRADO POR MEDIO DE CONCRETO F"C= 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	307.00

Tiempo de ejecución:

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPEQ/FISMDF/38/2018/01**, inserta en el programa **FONDO DE**



A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp or seal. The signature is in black ink and appears to be a cursive name. The stamp is partially obscured by the signature.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF), con oficio de aprobación **009/MPE/2018**, y se terminaron en tiempo y forma el día **13 DE AGOSTO DE 2018**.

Estado Financiero:

Las obras ejecutadas por el contratista, **CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.**, bajo el contrato de obra No. **MPEQ/FISDMF/38/2018/01**, ascendieron a un importe de **\$646,929.32 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, NOVESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 M.N.)** incluye I.V.A.


Cierre de Acta:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes,


La firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 10:00 horas del día **15 DE AGOSTO DE 2018**

FIRMAS

POR EL MUNICIPIO



ING. ALEJANDRO TREVIÑO PERUSQUÍA.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



EFRAÍN ACEVEDO TINAJERO.
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



**CORPORATIVO CONSTRUCTOR
TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.**
CONTRATISTA.

LIC. ENRIQUE ALEJANDRO HERNÁNDEZ PIÑA
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO