



**MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO**  
**ADMINISTRACIÓN 2018-2021**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS**  
**Y ECOLOGÍA MUNICIPAL**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE**  
**“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA D SANTA**  
**BARBARA 2 DA ETAPA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO.**

Siendo las 12:00 horas del día 28 de OCTUBRE del 2019, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina **“AMPLIACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DE ACCESO A LA SECUNDARIA TECNICA 40 “PROF. FEDERICO FIGUEROA,”** en la localidad de **LA LIRA**, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA**, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **DAMARE CONSTRUCCIONES S. A DE C.V, con domicilio CALLE SIN NOMBRE S/N CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, CP. 76509.**

**Descripción de las obras recepcionadas:**

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3417.61
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER. INCLUYE: SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREO DE LOS MATERIALES, ESCARIFICADO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO POR ESCRITO.	M3	633.69
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA DE LABORATORIO DEL MORTERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2796.28
GUARNICIÓN DE 15x20x40 cm DE CONCRETO f <sub>c</sub> =150 kg./cm <sup>2</sup> , HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMA, T.M.A. 19 MM., ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR. INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, JUNTAS FRÍAS @ 3.00 m CON CELOTEX, CURADO CON MEMBRANA, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA	ml	324.89
DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'c=200 KG/CM <sup>2</sup> , ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, TMA. 3/4", ACABADO APARENTE. INCLUYE: JUNTAS FRÍAS @ 3 MTS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN, VARILLADO Y CURADO CON AGUA DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	40.16
BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f <sub>c</sub> =150 kg/cm <sup>2</sup> , HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m CON VOLTADOR O CORTADORA MECANICA . INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	773.50

*Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa*



**OPERADO RAMO 33**  
**FAFEF 2019**



**MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO**  
**ADMINISTRACIÓN 2018-2021**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS**  
**Y ECOLOGÍA MUNICIPAL**



**Tiempo de ejecución:**

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPEQ-SOPDUE-RE-IR-10-0-2019**, inserta en el programa **RECURSO ESTATAL**, con oficio de aprobación 2018GEQ01142, y se terminaron en tiempo y forma el día **26 DE OCTUBRE DE 2019**.

**Estado Financiero:**

Las obras ejecutadas por el contratista, **DAMARE CONSTRUCCIONES S. A DE C. V**, bajo el contrato de obra No. **MPEQ-SOPDUE-RE-IR-10-0-2019** ascendieron a un importe de **\$1, 997,573.37 (Un Millón Novecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Setenta y tres Pesos 37/100 m.n.)** Incluye I.V.A.

**Cierre de Acta:**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes, a

La firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 12:20 horas del día **26 DE OCTUBRE DE 2019**

**FIRMAS**

**POR EL MUNICIPIO**

**POR EL CONTRATISTA**

**ARTURO MARTINEZ LEDESMA.**  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,  
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

**DAMARE CONSTRUCCIONES S. A. DE**  
**C.V.**  
 CONTRATISTA.

**LEOPOLDO GARCIA FEREGRINO.**  
 SUPERVISOR DE OBRA

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

**LIC. YENIFER RIVERA MARTINEZ**  
 TITULAR DEL ÓRGANO  
 DE CONTROL INTERNO

**OPERADO RAMO 33**  
**FAFEF 2019**