



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO

**MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y ECOLOGÍA MUNICIPAL**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A
SECUNDARIA PROF. FEDERICO FIGUEROA, LOCALIDAD LA LIRA MUNICIO DE PEDRO
ESCOBEDO.**

Siendo las 12:00 horas del día 15 de SEPTIEMBRE del 2019, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A SECUNDARIA PROF. FEDERICO FIGUEROA, LOCALIDAD LA LIRA MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO" en la localidad de LA LIRA, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA**, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de entrega-recepción de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, con domicilio en calle CONOCIDO CHARCO FRIO S/N VIZARRON CADEREYTA DE MONTES QUERETARO CP. 76509.**

Descripción de las obras recepcionadas:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1730.21
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA DE LABORATORIO DEL MORTERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1637.63
GUARNICIÓN DE 15x20x40 cm DE CONCRETO $f_c=150$ kg./cm ² , HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMA, T.M.A. 19 MM., ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR. INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, JUNTAS FRÍAS @ 3.00 m CON CELOTEX, CURADO CON MEMBRANA, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	MI	187.79
BANQUETA DE 10 cm DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO $f_c=150$ kg/cm ² , HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5m CON VOLTADOR O CORTADORA MECANICA . INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	41.24



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y ECOLOGÍA MUNICIPAL



Tiempo de ejecución:

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPEQ-SOPDUE-RE-IR-06-0-2018**, inserta en el programa **RECURSO ESTATAL**, con oficio de aprobación 2018GEQ00896, y se terminaron en tiempo y forma el día 15 DE **SEPTIEMBRE DE 2019**.

Estado Financiero:

Las obras ejecutadas por el contratista, **HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ**, bajo el contrato de obra No. **MPEQ-SOPDUE-RE-IR-06-0-2018** ascendieron a un importe de **\$990,158.46 (Novecientos noventa mil ciento cincuenta y ocho Pesos 46/100 m.n.)** incluye I.V.A.

Cierre de Acta:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes, La firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 12:20 horas del día 15 DE **SEPTIEMBRE DE 2019**

FIRMAS

POR EL MUNICIPIO

POR EL CONTRATISTA



ARTURO MARTINEZ LEDESMA.
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ
CONTRATISTA.



LEOPOLDO GARCIA FEREGRINO.
SUPERVISOR DE OBRA



LIC. JENNIFER RIVERA MARTINEZ
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO