



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y ECOLOGÍA MUNICIPAL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
“URBANIZACIÓN INTEGRAL DE AV. INSURGENTES LOCALIDAD DE SAN FANDILA DE PEDRO ESCOBEDO”.

Siendo las 10:00 horas del día 26 de OCTUBRE del 2019, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina **“URBANIZACIÓN INTEGRAL DE AV. INSURGENTES LOCALIDAD DE SAN FANDILA”**, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA**, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO, con domicilio CAMINO A BOXASNI NO. 142, CADEREYTA DE MONTES.**

Descripción de las obras recepcionadas:

PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO DE MORTERO, CURADO DE EMPEDRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1378.39
Dentellón de concreto de 15 x 30 cm. de sección concreto F'C= 200 kg/cm2 elaborado en obra con máquina revoladora, T.M.A. 3/4". Incluye: suministro de los materiales, acarreo, cimbra, cimbrado, descimbrado, colocación del concreto, varillado, equipo, herramienta y mano de obra para su completa ejecución.	M	78
Guarnición trapezoidal de 15 x 20 x 30 cm de sección, concreto F'C=200 kg/cm2, elaborado en obra con máquina revoladora, T.M.A. 3/4". Incluye: suministro de los materiales, acarreo, cimbra, cimbrado, descimbrado, colocación del concreto, varillado, curado, juntas de celotex para juntas frías cada 6.00 m, equipo, herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución.	M	434.50
Tubería de PVC sanitario sistema Ribber de 10" (250 mm) de diámetro serie 16.5. Incluye: suministro, acarreo al lugar de la obra, instalación, junteo, prueba de escurrimiento, materiales, mano de obra y herramienta necesaria para su completa ejecución.	M	229.10
Descarga sanitaria con tubería de de PVC sistema Ribber serie 16.5 de 6" de diámetro (15 cm), para drenaje sanitario de 4.50 m de longitud promedio. Incluye: tee en yee de 25 x 15 cm, codo de pvc sanitario de 150mm x 45°, trazo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución, de acuerdo a las especificaciones de la CEA, no. C.5.2. Cuantificar aparte excavación, plantilla, acostillado y relleno.	PZA	39
Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico simple F'C=150 kg/cm2, elaborado en obra con máquina revoladora, T.M.A. 3/4", terminado escobillado y volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts. Incluye: suministro y acarreo de los materiales, cimbra, cimbrado, descimbrado, curado, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para su completa ejecución.	M2	392.73

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

OPERADO RAMO 33
FAFEP 2019

Tiempo de ejecución:

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPE-SOPDUE-RE-IR-02-0-2019**, inserta en el programa **FONDO ESTATAL**, con oficio de aprobación 2018GEQ00939, y se terminaron en tiempo y forma el día 18 **DE OCTUBRE DE 2019**.

Estado Financiero:

Las obras ejecutadas por el contratista, **JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO**, bajo el contrato de obra No. **MPE- SOPDUE-RE-IR-02-0-2019** ascendieron a un importe de **\$1'991,252.28 (Un millón novecientos noventa y un mil doscientos cincuenta y dos pesos 28/100 m.n.)** incluye I.V.A.

Cierre de Acta:


En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes, a

La firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 10:30 horas del día **26 DE OCTUBRE DE 2019**

FIRMAS

POR EL MUNICIPIO

POR EL CONTRATISTA



ARTURO MARTINEZ LEDESMA.
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



**ING. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ
GUERRERO**
CONTRATISTA.



ARQ. MIRYAM MANDUJANO RESÉNDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JENNIFER RIVERA MARTÍNEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL
MUNICIPIO

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

**OPERADO RAMO 33
FAFEF 2019**