



**MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO**  
**ADMINISTRACIÓN 2018-2021**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS**  
**Y ECOLOGÍA MUNICIPAL**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE**  
**“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD LA**  
**LIRA, PEDRO ESCOBEDO.**

Siendo las 12:00 horas del día 28 de OCTUBRE del 2019, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina **“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE,”** en la localidad de **LA LIRA**, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA**, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO, con domicilio CAMINO A BOXASNI No. 142 CADEREYTA DE MONTES QUERETARO, CP. 76500.**

**Descripción de las obras recepcionadas:**

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1750.80
SUBRASANTE FORMADA CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DEL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO DE LA COMPACTACIÓN PORTER. INCLUYE: SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREO DE LOS MATERIALES, ESCARIFICADO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO POR ESCRITO.	M3	357.20
EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA DE LABORATORIO DEL MORTERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1103.96
TUBERIA CORRUGADA PVC DE 10" DE DIAMETRO, INC: SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO, PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	189.80
TUBERIA CORRUGADA PVC DE 6" DE DIAMETRO, INC: SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO, PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	148.40
REGISTRO DE ALBAÑAL DE 40 X 60 CMS. HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM.DE 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE PROP 1:5 FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR APLANADO TERMINADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:5 CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS INC, MARCO Y CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA	PZA	36
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA , INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. INCLUYE PISOS P.U.O.T.	M2	1750.80

*“Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los establecidos  
en el programa”*

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**OPERADO RAMO 33**  
**FAFEF 2019**



**MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO**  
**ADMINISTRACIÓN 2018-2021**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS**  
**Y ECOLOGÍA MUNICIPAL**



**Tiempo de ejecución:**

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPEQ-SOPDUE-RE-IR-09-0-2019**, inserta en el programa **RECURSO ESTATAL**, con oficio de aprobación 2018GEQ01315, y se terminaron en tiempo y forma el día **26 DE OCTUBRE DE 2019**.

**Estado Financiero:**

Las obras ejecutadas por el contratista, **ING JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO** bajo el contrato de obra No. **MPEQ-SOPDUE-RE-IR-09-0-2019** ascendieron a un importe de **\$1, 646,645.98 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Pesos 98/100 m.n.)** Incluye I.V.A.

**Cierre de Acta:**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes, a

La firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 12:20 horas del día **26 DE OCTUBRE DE 2019**

**FIRMAS**

**POR EL MUNICIPIO**

**POR EL CONTRATISTA**

**ARTURO MARTINEZ LEDESMA.**  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,  
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

**ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ**  
**GUERRERO**  
 CONTRATISTA.

**LEOPOLDO GARCIA FEREGRINO.**  
 SUPERVISOR DE OBRA

**LIC. YENIFER RIVERA MARTINEZ**  
 TITULAR DEL ÓRGANO  
 DE CONTROL INTERNO

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

**OPERADO RAMO 33**  
**FAFEF 2019**

*"Este programa es Público  
 ajeno a cualquier partido p;  
 Queda prohibid.  
 fines distintos a los establecidos"*