



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y ECOLOGÍA MUNICIPAL





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
“CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA “VICENTE GUERRERO”, LOCALIDAD
DE QUINTANARES, PEDRO ESCOBEDO QRO.”

Siendo las 16:00 horas del día 29 de NOVIEMBRE del 2019, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina **“CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA “VICENTE GUERRERO”, LOCALIDAD DE QUINTANARES, PEDRO ESCOBEDO QRO.”** en la localidad de **QUINTANARES**, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA**, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **C. ANTONIO MUÑOZ HERNANDEZ, con domicilio en calle ANDADOR 2 No. 2711-A COLONIA FRACCIONAMIENTO RANCHO VIEJO TEHUACAN, PUEBLA.**

Descripción de las obras recepcionadas:

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO DE 2.80 x 1.20, 0.40 m DE PERALTE. CONCRETO F'C= 250 kg/cm ² HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADO CON VAR. N° 4 A/C 20 CM, EN AMBOS SENTIDOS LECHO INFERIOR Y VAR. N°6 A/20 CM EN AMBOS SENTIDOS LECHO SUPERIOR, TERMINADO COMÚN. INCLUYE : CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, HECHURA, COLOCACIÓN, PICADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.MIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10
DADO DE 45 x 45 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm ² ARMADO CON 8 VAR N° 6 Y EST N° 3 A/C 20 CM. EN DIAMANTE INCLUYE : CIMBRA APARENTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, PICADO Y CURADO DEL CONCRETO, HABILITADO DEL ACERO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10
FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE ANCLAJE DE ACERO DE 40X40 CM DE 3/4" (19 MM) DE ESPESOR, SOLDADO A PLACA DE ANCLAJE Y 4 ANCLAS DE 1.20 M DE REDONDND LISO DE 1 1/4" DE DIAMETRO F'Y=4200 KG/CM ² , CON PUNTA ROSCADA DE TORNILLO DE ALTA RESISTENCIA (A 325 H-124 DE 2 1/2"X 1 1/4", CUERDÀ ESTANDAR) SOLDADO CON BISEL A VARILLA, TUERCA Y ROLDANA DE PRESION, INCLUYE: ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	10
FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE A BASE DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 12" (324 MM) DE DIAMETRO CEDULA 40 (49.73 KG/ ML, 6.4 MM DE ESPESOR DE PARED), LONGITUD DE 3.00 M, SOLDADO A PLACA DE ANCLAJE Y PLACA CAPITEL DE 25X20 CMS DE 3/4"(19 MM) DE ESPESOR, INCLUYE: PLACA CAPITEL, ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO, CORTES, EQUIPO, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	10
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/16" DE ESPESOR CON DESARROLLO DE 90 CM SEGUN PLANO, CON REFUERZO DE PLACA DE ACERO DE 3/16" DE ESPESOR CON DESARROLLO DE 146 CM SEGUN PLANO, INCLUYE: MAQUILA, INSTALACIÓN, NIVELADO SOLDADURA, PRUEBAS DE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	54.70
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PARA ARCOTECHO DE 20.32 CM DE SECCIÓN EN ZINTRO-GALVANIZADO GRABADO B CAL. 24, DESARROLLO EN ARCO DE 17.30 MTS., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS, CORTES, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	457.88





MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y ECOLOGÍA MUNICIPAL



Tiempo de ejecución:

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-01-0-2019**, inserta en el programa **RECURSO FISMDF 2019**, mediante sesión ordinaria de cabildo No. 461, y se terminaron en tiempo y forma el día **29 DE NOVIEMBRE DE 2019**.

Estado Financiero:

Las obras ejecutadas por el contratista, GRUPO IMPULSOR DE LA CONSTRUCCION GALFEJ S.A. DE C.V., bajo el contrato de obra No. **MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-01-0-2019** ascendieron a un importe de \$ **813,765.09 (Ochocientos trece mil setecientos sesenta y cinco pesos 09/100 m.n.)** incluye I.V.A.

Cierre de Acta:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes, La firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 16:30 horas del día **29 DE NOVIEMBRE DE 2019**

FIRMAS

POR EL MUNICIPIO

POR EL CONTRATISTA

ARTURO MARTINEZ LEDESMA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C. ANTONIO MUÑOZ HERNANDEZ
CONTRATISTA.

ARQ. MANUEL AGUILAR OLMOS
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. YENIFER RIVERA MARTINEZ
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO