



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
“AMPLIACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD SAN CIRILO
MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO.

Siendo las 12:00 horas del día 13 de OCTUBRE del 2019, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina **“AMPLIACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD SAN CIRILO MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO”** en la localidad de **SAN CIRILO**, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA**, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ, con domicilio en calle CONOCIDO CHARCO FRIO S/N VIZARRON CADEREYTA DE MONTES QUERETARO CP. 76509.**

Descripción de las obras recepcionadas:

| | | |
|--|-----|--------|
| Cartelera de identificación con área visual de 1.22 x 2.44 m y 4.60 m de altura total Incluyendo patas, mas 60 cm de empotramiento en el dado de concreto, integrada por: marco de 1.22 x 2.44 m con un refuerzo intermedio, a base de PTR rojo de 3" x 3", 2 patas 1.00 m de longitud de P.T.R. rojo de 3" x 3", 2 travesaños de PTR rojo de 2" x 2" , 4 refuerzos en diagonal de ángulo de 1 1/2" y de 1/4" de espesor, lámina negra lisa calibre No. 24 en dos caras, rótulo impreso en vinil autoadherible en dos caras con protección UV, según diseño. | pza | 1 |
| Guarnición trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm de sección, concreto F'c=200 kg/cm2, elaborado en obra con máquina revoladora, T.M.A. 3/4". Incluye: suministro de los materiales, acarreo, cimbra, cimbrado, descimbrado, colocación del concreto, varillado, curado, juntas de celotex para juntas frías cada 6.00 m, equipo, herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución. PUOT | M | 387.08 |
| Dentellón de concreto de 15 x 30 cm. de sección concreto F'c= 200 kg/cm2 elaborado en obra con máquina revoladora, T.M.A. 3/4". Incluye: suministro de los materiales, acarreo, cimbra, cimbrado, descimbrado, colocación del concreto, varillado, equipo, herramienta y mano de obra para su completa ejecución. PUOT | MI | 125.01 |
| Pavimento de empedrado con piedra bola de pepena de 15 cm. de espesor, asentada y juntada con mortero cemento arena en proporción 1:3 Incluye: pruebas de laboratorio del mortero, materiales, mano de obra y herramienta para su completa ejecución. PUOT | M2 | 989.88 |
| Pavimento de empedrado con piedra bola recuperada de la demolición en un 40%, de 15 cm. de espesor, asentada y juntada con mortero cemento arena en proporción 1:3 Incluye: pruebas de laboratorio del mortero, materiales, mano de obra y herramienta para su completa ejecución. PUOT | M2 | 579.00 |

a



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA



Tiempo de ejecución:

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPEQ-SOPDUE-FISMDF-IR-01-0-2019**, inserta en el programa **FISMDF**, con oficio de aprobación sesión de cabildo 416, y se terminaron en tiempo y forma el día 13 **DE OCTUBRE DE 2019**.

Estado Financiero:

Las obras ejecutadas por el contratista, **HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ**, bajo el contrato de obra No. **MPEQ-SOPDUE-FISMDF-IR-01-0-2019** ascendieron a un importe de **\$935,754.89 (Novecientos Treinta y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro Pesos 89/100 m.n.)** incluye I.V.A.

Cierre de Acta:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes, La firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 12:20 horas del día 13 **DE OCTUBRE DE 2019**

FIRMAS

POR EL MUNICIPIO

POR EL CONTRATISTA

ARTURO MARTINEZ LEDESMA.
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ
CONTRATISTA.

LEOPOLDO GARCIA FEREGRINO.
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. JENNIFER RIVERA MARTINEZ
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO