

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA
DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO."**

Siendo las 10:00 horas del día 05 de DICIEMBRE del 2019, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina "**CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.**", Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA**, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **GREGORIO FLORES FLORES, con domicilio EL APARTADERO S/N, AMEALCO DE BONFIL.**

Descripción de las obras recepcionadas:

INSTALACION DE TUBERÍA PVC SANITARIA HERMÉTICA CORRUGADA ESTRUCTURADA DE 12" DE DIÁMETRO CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL. INCLUYE: PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO, DESPERDICIOS, ALINEADO Y BAJADO DE LA TUBERÍA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. PUOT	ML	262.40	/
DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE DE PVC SANITARIA HERMÉTICA CORRUGADA ESTRUCTURADA DE 6" DE DIÁMETRO (15 CM), PARA DRENAJE SANITARIO DE 3.00 A 6.00 M DE LONGITUD PROMEDIO. INCLUYE: CODO DE PVC SANITARIO DE 45° DE 6", SILLETA DE PVC SANITARIO CORRUGADO DE 12" A 6", TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO DE TEPETATE. PUOT	PZA	22.00	/
REGISTRO SANITARIO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6.5x14x27.5 CMS DE 40 x 60 CMS. HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON TAPA DE 5 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, CON AGARRADERA DE VARILLA DE 3/8" EN GRAPA. INCLUYE: MATERIALES, MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1 1/2"x3/16", CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, INCLUYE, EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	18.00	/
POZO DE VISITA COMÚN HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM², MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 26 CM, DE 26 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ACABADO PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR Y LOSA DE FONDO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" ENCAPSULADOS EN POLIETILENO., A CADA 40 CM, SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. PUOT	PZA	4.00	/
POZO DE VISITA COMÚN DE 1.51 MTS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM², MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 26 CM, DE 26 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ACABADO PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR Y LOSA DE FONDO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" ENCAPSULADOS EN POLIETILENO., A CADA 40 CM, SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. PUOT	PZA	3.00	/

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
 "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA
 DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO."**

<p>INSTALACION DE DE TUBERÍA PVC SANITARIA HERMÉTICA CORRUGADA ESTRUCTURADA DE 16" DE DIÁMETRO CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL. INCLUYE: PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO ALINEADO Y BAJADO DE LA TUBERÍA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. PUOT</p>	ML	487.05
<p>POZO DE VISITA COMÚN DE 1.51 MTS HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM², MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 26 CM, DE 26 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ACABADO PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR Y LOSA DE FONDO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" ENCAPSULADOS EN POLIETILENO., A CADA 40 CM, SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. PUOT</p>	PZA	1.00
<p>POZO DE VISITA COMÚN DE 2.01 MTS HASTA 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM², MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 26 CM, DE 26 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ACABADO PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR Y LOSA DE FONDO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" ENCAPSULADOS EN POLIETILENO., A CADA 40 CM, SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. PUOT</p>	PZA	2.00
<p>POZO DE VISITA COMÚN DE 2.51 MTS HASTA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM², MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 26 CM, DE 26 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ACABADO PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR Y LOSA DE FONDO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" ENCAPSULADOS EN POLIETILENO., A CADA 40 CM, SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. PUOT</p>	PZA	1.00
<p>POZO DE VISITA COMÚN DE 3.51 MTS HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM², MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 26 CM, DE 26 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ACABADO PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR Y LOSA DE FONDO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" ENCAPSULADOS EN POLIETILENO., A CADA 40 CM, SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. PUOT</p>	PZA	2.00
<p>INSTALACION DE TUBERÍA PVC SANITARIA HERMÉTICA CORRUGADA ESTRUCTURADA DE 18" DE DIÁMETRO CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL. INCLUYE: PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO ALINEADO Y BAJADO DE LA TUBERÍA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. PUOT</p>	ML	334.18
<p>POZO DE VISITA COMÚN DE 4.01 MTS HASTA 4.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM², MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 26 CM, DE 26 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO DE</p>		

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA
DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO."**

CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ACABADO PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR Y LOSA DE FONDO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM ² , ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" ENCAPSULADOS EN POLIETILENO., A CADA 40 CM, SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. PUOT	PZA	2.00
POZO DE VISITA COMÚN DE 4.51 MTS HASTA 5.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM ² , MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 26 CM, DE 26 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ACABADO PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR Y LOSA DE FONDO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM ² , ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" ENCAPSULADOS EN POLIETILENO., A CADA 40 CM, SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. PUOT	PZA	4.00
BROCAL Y TAPA DE COCRETO POLIMERICICO DE 86 KG (TRANSITO PESADO), CON BISAGRA, PARA POZO DE VISITA, DE 60 CMS DE DIAM. PARA SER COLADO EN SITIO INC : SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. PUOT	PZA	19.00





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA
DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO."**

Tiempo de ejecución:

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPE-SOPDUE-FISM-DF-IR-06-0-2019**, inserta en el programa **FISM2019**, aprobada mediante sesión ordinaria de cabildo No. 461 de fecha 25 de febrero 2019, y se terminaron en tiempo y forma el día **28 DE NOVIEMBRE DE 2019**.

Estado Financiero:

Las obras ejecutadas por el contratista, **GREGORIO FLORES OBREGÓN**, bajo el contrato de obra No. **MPE-SOPDUE-FISM-DF-IR-06-0-2019** ascendieron a un importe de \$ **2,800,977.96 (Dos millones ochocientos mil novecientos setenta y siete pesos 96/100 m.n.)** incluye I.V.A.

Cierre de Acta:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes, a

La firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 10:30 horas del día **05 DE DICIEMBRE DE 2019**

FIRMAS

POR EL MUNICIPIO



ARTURO MARTINEZ LEDESMA.
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



ARQ. MIRYAM MANDUJANO RESÉNDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



GREGORIO FLORES FLORES
CONTRATISTA



LIC. YENNIFER RIVERA MARTÍNEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL
MUNICIPIO