



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y ECOLOGÍA MUNICIPAL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
“CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE
AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”.

Siendo las 10:00 horas del día 05 de DICIEMBRE del 2019, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina **“CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.”**, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA**, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **JONATHAN MARTÍNEZ VAZQUEZ., con domicilio FRESNO NO. 7 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL.**

Descripción de las obras recepcionadas:

PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM. DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO DEL MORTERO, CURADO DEL EMPEDRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN LONGITUDINALES A CADA METRO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN TRANSVERSALES MÁXIMO A CADA 10 METROS. PUOT	M2	970.38	✓
INSTALACION DE DE TUBERÍA PVC SANITARIA HERMÉTICA CORRUGADA ESTRUCTURADA DE 10" DE DIÁMETRO CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL. INCLUYE: PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO, DESPERDICIOS, ALINEADO Y BAJADO DE LA TUBERÍA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. PUOT	ML	181.27	✓
DESCARGA SANITARIA CON TUBERÍA DE DE PVC SANITARIA HERMÉTICA CORRUGADA ESTRUCTURADA DE 6" DE DIÁMETRO (15 CM), PARA DRENAJE SANITARIO DE 6.00 M DE LONGITUD PROMEDIO. INCLUYE: CODO DE PVC SANITARIO DE 45° DE 6", SILLETA DE PVC SANITARIO CORRUGADO DE 12" A 6", TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO DE TEPETATE. PUOT.	PZA	24	✓
REGISTRO SANITARIO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6.5X14X27.5 CMS DE 40 X 60 CMS. HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON TAPA DE 5 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CON AGARRADERA DE VARILLA DE 3/8" EN GRAPA. INCLUYE: MATERIALES, MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1½"X3/16", CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, INCLUYE, EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	24	✓
POZO DE VISITA COMÚN DE 2.01 MTS HASTA 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM², MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 26 CM, DE 26 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ACABADO PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR Y LOSA DE FONDO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" ENCAPSULADOS EN POLIETILENO., A CADA 40 CM, SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. PUOT	PZA	1	✓
POZO DE VISITA COMÚN DE 2.51 MTS HASTA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM², MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 12 X 26 CM, DE 26 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:8, ACABADO PULIDO DE 1.5 CM DE ESPESOR Y LOSA DE FONDO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ESCALONES DE VARILLA DE 1/2" ENCAPSULADOS EN POLIETILENO., A CADA 40 CM, SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. PUOT	PZA	2	✓



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA MUNICIPAL



Tiempo de ejecución:

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-05-0-2019**, inserta en el programa **FISMDF2019**, con oficio de aprobación H.A.M.P.E.Q./ORD/461/2019, y se terminaron el día **28 DE NOVIEMBRE DE 2019**.

Estado Financiero:

Las obras ejecutadas por el contratista, **JONATHAN MARTÍNEZ VAZQUEZ**, bajo el contrato de obra No. **MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-05-0-2019** ascendieron a un importe de **\$1'674,181.32 (Un millón seiscientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y un pesos 32/100 m.n.)** incluye I.V.A.

Cierre de Acta:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes, a la firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 10:30 horas del día **05 DE DICIEMBRE DE 2019**

FIRMAS

POR EL MUNICIPIO

POR EL CONTRATISTA

ARTURO MARTINEZ LEDESMA.
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

JONATHAN MARTÍNEZ VAZQUEZ
CONTRATISTA.

ARQ. MIRYAM MANDUJANO RESÉNDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. YENNIFER RIVERA MARTÍNEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO DEL
MUNICIPIO