

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
"AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE AJUCHITLANCITO,
PEDRO ESCOBEDO, QRO.,".**

Siendo las 11:00 horas del día 04 de DICIEMBRE del 2019, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina **"AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO.,"**, en la Localidad de Ajuchitlancito, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA**, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **JONATHAN MARTÍNEZ VAZQUEZ., con domicilio FRESNO NO. 7 LA LADERA, AMEALCO DE BONFIL.**

Descripción de las obras recepcionadas:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" CÉDULA 40, ASTM PARED DE 0.154", A-53, GRADO B, 152 KG/CM2. ROSCADO. INCLUYE : COPLES, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBA, MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, PRUEBA HIDROSTÁTICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. PUOT.	ML	474.80
TOMA DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE CON TUBO KITEC O SIMILAR CALIDAD, COSTOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, AZUL DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE 6 METROS DE LONGITUD PROMEDIO. INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC DE 2" DE DIÁMETRO SEGÚN PROYECTO, CON SALIDA DE 1/2"Ø, VÁLVULA DE INSERCIÓN DE BRONCE, CODO DE FOGA DE 1/2" DE DIÁMETRO, TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN (NO INCLUYE MEDIDOR). INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	47
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3" (76 MM.) DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA UNIÓN FOGA-PVC; FABRICADA BAJO NORMA AWWA C-509 Y CERTIFICACIÓN NSF-61. VÁSTAGO FIJO DE ACERO INOXIDABLE; EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150); CUERPO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL; DISCO DE HIERRO DÚCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM) ; TORNILLERÍA EN ACERO EMBUTIDO EN PLÁSTICO; RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPÓXICO COLOR AZUL; PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 250 PSI; PUESTA EN OBRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2" (51 MM.) DE DIÁMETRO NOMINAL; FABRICADA BAJO NORMA AWWA C-509 Y CERTIFICACIÓN NSF-61. VÁSTAGO FIJO DE ACERO INOXIDABLE; EXTREMOS BRIDADOS (ANSI 150); CUERPO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL; DISCO DE HIERRO DÚCTIL ENCAPSULADO CON HULE (EPDM) ; TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE EMBUTIDO EN PLÁSTICO; RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON EPÓXICO COLOR AZUL; PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 250 PSI; PUESTA EN OBRA, (CUMPLIR ESPECIFICACIÓN SUAPVA3000-CEA). INCLUYE: BRIDAS, EMPAQUES DE PLOMO, TORNILLOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES.	PZA	1
TUBERÍA DE PVC RD 26 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, JUNTEO, PRUEBA, ANILLO DE HULE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN.	ML	722.90
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" CÉDULA 40, ASTM PARED DE 0.216", A-53, GRADO B, 152 KG/CM2. ROSCADO. INCLUYE : COPLES, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBA, MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN, PRUEBA HIDROSTÁTICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. PUOT.	ML	6.40

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
"AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE AJUCHITLANCITO,
PEDRO ESCOBEDO, QRO.,".**

Tiempo de ejecución:

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-04-0-2019**, inserta en el programa **FISMDF2019**, con oficio de aprobación **H.A.M.P.E.Q./ORD/461/2019**, y se terminaron el día **8 DE DICIEMBRE DE 2019**.

Estado Financiero:


Las obras ejecutadas por el contratista, **JONATHAN MARTÍNEZ VAZQUEZ**, bajo el contrato de obra No. **MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-04-0-2019** ascendieron a un importe de **\$874,207.30 (Ochocientos setenta y cuatro mil doscientos siete pesos 30/100 m.n.)** incluye I.V.A.

Cierre de Acta:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes, a la firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 11:30 horas del día **04 DE DICIEMBRE DE 2019**.

FIRMAS

POR EL MUNICIPIO



ARTURO MARTINEZ LEDESMA.
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



ARQ. MIRYAM MANDUJANO RESÉNDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



JONATHAN MARTÍNEZ VAZQUEZ
CONTRATISTA.



LIC. YENNIFER RIVERA MARTÍNEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL
MUNICIPIO