



**MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO**  
**ADMINISTRACIÓN 2018-2021**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS**  
**Y ECOLOGÍA MUNICIPAL**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE**  
**“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE REVOLUCION, LOS ALVAREZ PEDRO ESCOBEDO QRO.”**

Siendo las 16:00 horas del día 26 de DICIEMBRE del 2019, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina **“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE REVOLUCION, LOS ALVAREZ PEDRO ESCOBEDO QRO.”** en la localidad de LOS ALVAREZ, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA**, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **DAMARE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** y representada por el **ING. DANIEL MARTINEZ RESENDIZ**, con domicilio en calle SIN NOMBRE S/N COLONIA LA RINCONADA CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO C.P. 76509

**Descripción de las obras recepcionadas:**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA FABRICADA HELICOIDALMENTE CON PERFIL ABIERTO E INTERIOR LISO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-229-SCFI-1999 EN UN DIÁMETRO INTERNO DE 2300 MM. INC.: MANIOBRAS PARA SU PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.	ML	52.10
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD DE 30° DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, BAJADO DE LA TUBERÍA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	4.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING O SIMILAR PARA TRÁFICO CON SOLERA DE 3/8" X 4" (SOLERA DE CARGA) Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1/4"X4", CON DIMENSIONES DE 6.00 X 1.00 METROS Y PROFUNDIDAD VARIABLE. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, VACIADO CON BOTES Y/O CARRETILLA, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	9.11
SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, FY=4200 KG/CM2. DE 3/8". INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS LOCALES Y MANO DE OBRA.	KG	640.55
CIMBRA COMÚN EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, FLETES AL LUGAR DE LA OBRA, NIVELADO, TERMINADO DEL ÁREA COLADA Y MANO DE OBRA.	M2	103.61
RELLENO CON TEPETATE EN AREA DE TUBO PARA ACOSTILLADO Y SOPORTE DE TUBERIA DE PVC	M3	246.58
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALÓN MARINO ENCAPSULADO A ALTA PRESIÓN DE POLIPROPILENO SOBRE VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 12MM DE DIÁMETRO, CON ALA LATERAL, SUPERFICIE DE APOYO DE PISO ANTIDERRAPANTE, TOPE EFECTIVO PARA AJUSTARLO A LA PARED, EXTREMOS DE ANCLAJE REDONDOS Y LIGERAMENTE CÓNICOS, INCLUYE: ACARREOS Y MANO DE OBRA LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y TRASLADO DEL ALMACÉN DE LA CEA AL SITIO DE LA OBRA.	PZA	7.00





**MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO**  
**ADMINISTRACIÓN 2018-2021**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS**  
**Y ECOLOGÍA MUNICIPAL**



**Tiempo de ejecución:**

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-10-0-2019**, inserta en el programa **RECURSO ESTATAL**, con oficio de aprobación HAMPEQ/ORD/461/2019, y se terminaron en tiempo y forma el día **25 DE DICIEMBRE DE 2019**.

**Estado Financiero:**

Las obras ejecutadas por el contratista, **DAMARE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, bajo el contrato de obra No. **MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-10-0-2019** ascendieron a un importe de \$ **1'253,568.62 (Un millón doscientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos 62/100 m.n.)** incluye I.V.A.

**Cierre de Acta:**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes, La firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 16:30 horas del día **26 DE DICIEMBRE DE 2019**

**FIRMAS**

**POR EL MUNICIPIO**

**POR EL CONTRATISTA**

**ARTURO MARTINEZ LEDESMA**  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

**ING. DANIEL MARTINEZ RESENDIZ**  
**DAMARE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**  
CONTRATISTA.

**ARQ. MANUEL AGUILAR OLMOS**  
SUPERVISOR DE OBRA

**LIC. YENIFER RIVERA MARTINEZ**  
TITULAR DEL ORGANISMO  
DE CONTROL INTERNO