



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MPE-SOPDUE-FIS MDF-AD-6-0-2020

En el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro siendo las 15:00 (Quince) horas del día 25 (Veinticinco) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA ENTRADA PRINCIPAL HASTA ENTRADA KINDER, SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO, QRO.**" por parte del Municipio de Pedro Escobedo el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Arturo Martínez Ledesma, el Arq. Miryam Mandujano Reséndiz, Supervisor de obra designado por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, y por parte de "**El Contratista**": **Miguel Ángel Arriaga Reséndiz** en su carácter de **Administrador Único** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
Programa	FIS MDF	Número	MPE-SOPDUE-FIS MDF-AD-6-0-2020
No. De Obra	FIS MDF6	Importe	\$1'392,232.82
Oficios de Aprob. No.	H.A.M.P.E.Q./491/2020	Inicio	22/SEPTIEMBRE/2020
Fecha Oficio de Aprob.	25/MARZO/2020	Término	20/NOVIEMBRE/2020
Beneficiarios	2803 HABITANTES	DATOS DE CONVENIO	
		Número	No aplica
		Importe	\$0.00
		Término	No aplica

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **22 (veintidós) de Septiembre del 2020 (dos mil veinte) al 20 (veinte) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **2 (dos) y 10 (Diez)** respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$1'392,232.82 (Un millón trescientos noventa y dos mil doscientos treinta y dos pesos 82/100 M.N).** I.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio De Pedro Escobedo, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (uno)	22/10/2020	Del	22/09/2020	Al	21/10/2020	\$1'097,871.91	\$1'097,871.91
2 (dos) F	21/11/2020	Del	22/10/2020	Al	20/11/2020	\$294,319.55	\$1'392,191.46
Total						\$1'392,191.46	



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-6-0-2020

FIANZA DE GARANTÍA:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 20A47008 de la afianzadora: **DORAMA S. A. DE C.V.** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando al órgano interno de control del municipio de la celebración de este acto, mediante oficio **SOPDUE/540-B de fecha 23 (VEINTITRES) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte)**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los trabajos Ejecutados de fecha 23 (Veintitres) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte), se verificó que los trabajos objeto de este contrato **fueron totalmente concluidos el día 20 (veintisiete) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte)**, cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Pedro Escobedo el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, (1 plano as-built 90x60), en el anexo 1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 16:00 (catorce) horas del día 25 (Veinticinco) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte), en Pedro Escobedo, Querétaro.

ANEXO 1.

RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.

Unidades		Descripción
1	1	Plano de metas finales (As Built)



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-6-0-2020




ENTREGA CONTRATISTA

Miguel Ángel Arriaga Reséndiz
Administrador Único

RECIBEN POR
MUNICIPIO "PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO" LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



Arturo Martínez Ledesma
Secretario de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Ecología.



Arq. Miryam Mandujano Reséndiz
Supervisor de Obra

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA QUE ASISTE AL ACTO DE RECEPCION DE LA OBRA.



Lic. Yennifer Rivera Martínez
Titular del Órgano de Control Interno del Municipio