



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-3-0-2020

En el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día 25 (veinticinco) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUINTANARES, PEDRO ESCOBEDO, QRO." por parte del Municipio de Pedro Escobedo el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Arturo Martínez Ledesma, el Arq. Luis Enrique Araujo Balleza, Supervisor de obra designado por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, y por parte de "El Contratista": **German Lizardi González** en su carácter de **Administrador Único** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
Programa	<b>FISMDF</b>	Número	<b>MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-3-0-2020</b>
No. De Obra	<b>FISMDF 3</b>	Importe	<b>\$2,491,981.16</b>
Oficios de Aprob. No.	<b>H.A.M.P.E.Q./491/2020</b>	Inicio	<b>25/SEPTIEMBRE/2020</b>
Fecha Oficio de Aprob.	<b>25/MARZO/2020</b>	Término	<b>23/NOVIEMBRE/2020</b>
Beneficiarios		DATOS DE CONVENIO	
	<b>665 HABITANTES</b>	Número	<b>No aplica</b>
		Importe	<b>\$0.00</b>
		Término	<b>No aplica</b>

### PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **25 (veinticinco) de Septiembre del 2020 (dos mil veinte)** al **23 (veintitrés) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **3 (tres)** y **9 (nueve)** respectivamente.

### ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$2,491,120.98 (Dos millones, cuatrocientos noventa y un mil, ciento veinte pesos 98/100 M.N).** I.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio De Pedro Escobedo, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Período que comprende			Monto estimado.	Monto acumulado.	
1 (Uno) F	23/11/2020	Del	25/09/2020	Al	23/11/2020	\$2,491,120.98	\$2,491,120.98
<b>Total</b>						<b>\$2,491,120.98</b>	



H. AYUNTAMIENTO DE  
**PEDRO ESCOBEDO**  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

**MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO**  
**ADMINISTRACIÓN 2018-2021**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y ECOLOGÍA**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**Contrato No. MPE-SOPDUE-FISMDF-IR-3-0-2020**

**FIANZA DE GARANTÍA:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 2476751 de la afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando al órgano interno de control del municipio de la celebración de este acto, mediante oficio **SOPDUE-0539/2020 de fecha 23 (Veintitrés) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte)**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los trabajos Ejecutados de fecha 24 (Veinticuatro) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte), se verificó que los trabajos objeto de este contrato  **fueron totalmente concluidos el día 23 (Veintitrés) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte)**, cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Pedro Escobedo el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

**En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 11:00 (once) horas del día 25 (Veinticinco) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte), en Pedro Escobedo, Querétaro.**

**ENTREGA CONTRATISTA**

  
German Lizardi González  
Administrador Único

**RECIBEN POR**

**MUNICIPIO “PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO” LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

  
Arturo Martínez Ledesma  
Secretario de Obras Públicas,  
Desarrollo Urbano y Ecología.

  
Arq. Luis Enrique Araujo Balleza  
Supervisor de Obra

**REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA QUE ASISTE AL ACTO DE RECEPCION DE LA OBRA.**

  
Lic. Yennifer Rivera Martínez  
Titular del Órgano de Control Interno del Municipio