



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-11-0-2020

En el Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro siendo las 15:00 (quince) horas del día 18 (dieciocho) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"OBRA DE MITIGACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS POSTA (PERSONAL AUTORIZADO Y CERTIFICADO POR PEMEX) PEDRO ESCOBEDO QRO."** por parte del Municipio de Pedro Escobedo el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Arturo Martínez Ledesma, la Arq. Ernesto Reséndiz Arroyo, Supervisor de obra designado por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, y por parte de **"El Contratista" GRUPO CONSTRUCTOR SIQRO S.A. DE C.V.** en su carácter de **Administrador Único** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
Programa	FISMDF	Número	MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-11-0-2020
No. De Obra	FISMDF 11	Importe	\$ 396,720.00
Oficios de Aprob. No.	H.A.M.P.E.Q./491/2020	Inicio	06/NOVIEMBRE/2020
Fecha Oficio de Aprob.	25/MARZO/2020	Término	05/DICIEMBRE/2020
Beneficiarios	375 HABITANTES	DATOS DE CONVENIO	
		Número	-
		Importe	\$0.00
		Término	-

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **06 (seis) de noviembre del 2020 (dos mil veinte) al 18 (dieciocho) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **1 (uno) y 07 (siete)** respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$396,720.00 (treientos noventa y seis mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.)**. I.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio De Pedro Escobedo, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno) F	18/11/2020	Del	06/10/2020	Al	18/11/2020	\$396,720.00
Total						\$396,720.00



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-11-0-2020

FIANZA DE GARANTÍA:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número:1302-08717-9 de la afianzadora: **ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA** Fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando al órgano interno de control del municipio de la celebración de este acto, mediante oficio **sesión ordinaria de cabildo H.A.M.P.E.Q./491/2020 de fecha 25 (veinticinco) de marzo de 2020 (dos mil veinte)**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los trabajos Ejecutados de fecha 05 (cinco) de diciembre de 2020 (dos mil veinte), se verificó que los trabajos objeto de este contrato **fueron totalmente concluidos el día 18 (dieciocho) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte)**, cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Pedro Escobedo el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 16:00 (dieciséis) horas del día 18 (dieciocho) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte), en Pedro Escobedo, Querétaro.

ANEXO 1.

RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

	Unidades	Descripción
1	1	Tomos de Bitácora de Obra
2	1	Plano de metas finales (As Built)
3	1	Plano de metas finales (As Built) digital



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



Transformando
PEDRO ESCOBEDO


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA


Contrato No. MPE-SOPDUE-FISMDF-AD-11-0-2020

ENTREGA CONTRATISTA


C. GERARDO ARVIZU GARCÍA
Administrador Único

RECIBEN POR
MUNICIPIO "PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO" LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.


Arq. Ernesto Reséndiz Arroyo
Supervisor de Obra


Arturo Martínez Ledesma
Secretario de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Ecología.

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA QUE ASISTE AL ACTO DE RECEPCION DE LA OBRA.

Lic. Yennifer Rivera Martínez
Titular del Órgano de Control Interno del Municipio