

Al Segundo Trimestre 2017

----- ANEXO B -----

Desglose de Folios por Fondo y Ejercicio Fiscal

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora:	Pedro Escobedo Queretaro	(4) Responsable de Captura:	Marco Antonio Gomez Alvarez/Ing. Alma Luz Ledezma Velazquez
(2) Trimestre Reportado:	Segundo Trimestre	(5) Correo Electrónico:	goam661207@hotmail.com / alma13ledezma@gmail.com
(3) Fecha:	10/07/2017	(6) Teléfono / Celular:	441 265 68 19

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Núm.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio)	Nombre del Proyecto	Folio SFU	Ramo	Programa (Ejem. U058)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE NIÑOS HÉROES - 88202	QUE00170200867376	33	I0004	FISMDF	No se ha iniciado	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA CALLE MARGARITAS - 55006	QUE00170200867377	33	I0004	FISMDF	En Ejecución	\$ 499,687.68	\$ 499,687.68	\$ 499,687.68	\$ 149,906.30	\$ 149,906.30	\$ 149,906.30
3	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR HERLINDA GARCIA LAPEYRETTE - 56769	QUE00170200867378	33	I0004	FISMDF	En Ejecución	\$ 399,486.74	\$ 399,486.74	\$ 399,486.74	\$ -	\$ -	\$ -
4	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS - 56870	QUE00170200867379	33	I0004	FISMDF	En Ejecución	\$ 298,522.10	\$ 298,522.10	\$ 298,522.10	\$ 298,522.10	\$ 298,522.10	\$ 298,522.10
5	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL - 63027	QUE00170200867381	33	I0004	FISMDF	En Ejecución	\$ 249,868.07	\$ 249,868.07	\$ 249,868.07	\$ 74,960.42	\$ 74,960.42	\$ 74,960.42
6	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 78336	QUE00170200867382	33	I0004	FISMDF	No se ha iniciado	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD EN CALLE LAS LAJAS - 69393	QUE00170200867383	33	I0004	FISMDF	En Ejecución	\$ 698,542.12	\$ 698,542.12	\$ 698,542.12	\$ 209,562.64	\$ 209,562.64	\$ 209,562.64
8	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	SOLUCIÓN PLUVIAL DE ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO - 62778	QUE00170200867384	33	I0004	FISMDF	No se ha iniciado	\$ 475,000.00	\$ 475,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPANA - 55194	QUE00170200867385	33	I0004	FISMDF	En Ejecución	\$ 399,752.90	\$ 399,752.90	\$ 399,752.90	\$ 119,925.37	\$ 119,925.87	\$ 119,925.87
10	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE BUGAMBILIAS - 78411	QUE00170200867386	33	I0004	FISMDF	En Ejecución	\$ 549,650.62	\$ 549,650.62	\$ 549,650.62	\$ 164,895.19	\$ 164,895.19	\$ 164,895.19
11	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE QUEBRADORES - 78758	QUE00170200867387	33	I0004	FISMDF	No se ha iniciado	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALFREDO V BONFIL - 55380	QUE00170200867388	33	I0004	FISMDF	Terminado	\$ 599,812.23	\$ 599,812.23	\$ 599,812.23	\$ 599,812.08	\$ 599,812.08	\$ 599,812.08
13	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COL LOMA VERDE - 83582	QUE00170200867389	33	I0004	FISMDF	No se ha iniciado	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ANTONIO ELIZONDO - 82438	QUE00170200867390	33	I0004	FISMDF	No se ha iniciado	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CAMINO LA LIRA A LA D SANTA BARBARA - 71500	QUE00170200867391	33	I0004	FISMDF	En Ejecución	\$ 474,214.40	\$ 474,214.40	\$ 474,214.40	\$ -	\$ -	\$ -
16	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO - 62910	QUE00170200867392	33	I0004	FISMDF	No se ha iniciado	\$ 900,000.00	\$ 429,622.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE FRANCISCO I MADERO - 55861	QUE00170200867394	33	I0004	FISMDF	En Ejecución	\$ 449,898.22	\$ 449,898.22	\$ 449,898.22	\$ 134,969.47	\$ 134,969.47	\$ 134,969.47
18	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 57063	QUE00170200867395	33	I0004	FISMDF	En Ejecución	\$ 297,900.22	\$ 297,900.22	\$ 297,900.22	\$ 297,900.21	\$ 250,370.07	\$ 250,370.07
19	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LIBRAMIENTO A LOS ÁLVAREZ - 54968	QUE00170200867396	33	I0004	FISMDF	En Ejecución	\$ 398,515.77	\$ 398,515.77	\$ 398,515.77	\$ 119,554.73	\$ 119,554.73	\$ 119,554.73
20	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CASCAJO - 79195	QUE00170200867397	33	I0004	FISMDF	No se ha iniciado	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR BERNARDO ORTIZ DE MONTELLANO - 56440	QUE00170200867398	33	I0004	FISMDF	En Ejecución	\$ 299,669.10	\$ 299,669.10	\$ 299,669.10	\$ -	\$ -	\$ -

Al Segundo Trimestre 2017

----- ANEXO B -----

Desglose de Folios por Fondo y Ejercicio Fiscal

Módulo de Gestión de Proyectos

(1) Entidad Ejecutora:	Pedro Escobedo Queretaro	(4) Responsable de Captura:	Marco Antonio Gomez Alvarez/Ing. Alma Luz Ledezma Velazquez
(2) Trimestre Reportado:	Segundo Trimestre	(5) Correo Electrónico:	goam661207@hotmail.com / alma13ledezma@gmail.com
(3) Fecha:	10/07/2017	(6) Teléfono / Celular:	441 265 68 19

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Núm.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso Subsidio 2. Aportación Federal 3. Convenio	Nombre del Proyecto	Folio SFU	Ramo	Programa (Ejem. U058)	Tipo de Proyecto	Estatus del Proyecto (Cancelado, En Ejecución, Suspendido o Terminado)	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
22	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 88907	QUE00170200867709	33	I0004	FISMDF	No se ha iniciado	\$ 1,380,000.00	\$ 1,380,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE VICENTE FOX - 83477	QUE00170200867710	33	I0004	FISMDF	No se ha iniciado	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA - 55263	QUE00170200867711	33	I0004	FISMDF	En Ejecución	\$ 599,813.22	\$ 599,813.22	\$ 599,813.22	\$ 307,630.71	\$ 307,630.71	\$ 307,630.71
	PEDRO ESCOBEDO	2017	2	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y FRANCISCO I MADERO SEGUNDA ETAPA - 55339	QUE00170200877302	33	I0004	FISMDF	No se ha iniciado	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL \$										\$ 12,670,333.39	\$ 12,199,956.01	\$ 6,215,333.39	\$ 2,477,639.72	\$ 2,430,109.58	\$ 2,430,109.58

La información descrita en el presente formato, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados a favor del municipio y, además, coincide con lo reportado por el municipio en el Sistema de Formato Único (S.F.U.) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éstos medios.

RESPONSABLE DE CAPTURA
Marco Antonio Gómez Álvarez

TESORERÍA
C.P. Manuel Avendaño Carrillo

PRESIDENTE MUNICIPAL
Beatriz Magdalena Leon Sotelo

RESPONSABLE DE CAPTURA
Ing. Alma Luz Ledezma Velázquez

OBRA PÚBLICA
Ing. Alejandro Trejo Perusquia

CONTRALORIA MUNICIPAL
Lic. Enrique Alejandro Hernandez Piña