



**MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO**  
**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS**  
**Y ECOLOGÍA MUNICIPAL**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE**  
**“REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE COL. EL CHAMIZAL CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE”.**  
**OBRA CIVIL**

Siendo las 16:35 horas del día 25 de agosto de 2018, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina “REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE COL. EL CHAMIZAL CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE”, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **ING. ALEJANDRO TREJO PERUSQUIA**, Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología Municipal, para llevar a cabo el acto de entrega-recepción de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.** Representada por él **Arq. Martin Trejo Moreno**, con domicilio en calle Plan de San Luis No 20 Col. Adolfo López Mateos, Tequisquiapan, Querétaro.

**Descripción de las obras recepcionadas:**

Se presenta la construcción de drenaje para el correcto funcionamiento de infraestructura en la localidad de el Chamizal en el municipio de Pedro Escobedo, el cual se caracteriza por tener las siguientes partidas, trazo y nivelación para la ejecución de los trabajos, la excavación de zanjas con material tipo B para el tendido de la tubería de PVC adecuado y enmarcado en contrato, dicha tubería fue asentada bajo una cama de arena o plantilla de tepetate de 10 cm para amortiguamiento de la misma, después del tendido se colocó un acostillamiento de tepetate inerte de banco el cual se colocó de forma adecuada con una altura de 30 cm arriba del lomo superior del tubo y lo final de rellenar se le aplico tepetate de banco, ambos con una compactación al 95% PVSM.

Así mismo se colocaron registros y pozos de visita en relación a lo contratado y los factores que se presentan en el proceso de construcción, también se consideraron registros para descargas de los predios existentes de este modo se realiza el funcionamiento integral del drenaje y terminando con la adecuación para dejar a un 100% la obra contratada

Dentro de la obra se presentaron atípicos o conceptos fuera de catálogo los cuales fueron:

- 1.- suministro y colocación de tubería de 3” de PVC
- 2.- corte de terreno con maquinaria
- 3.- formación de terraplén con material inerte
- 4.- toma domiciliaria de alimentación

**Tiempo de ejecución:**

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPEQ/FISMDF/22/2018/01**, inserta en el fondo para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal (FISMDF) 2018, con oficio de aprobación No. 010/MPE/2018, y se terminaron en tiempo y forma el día 25 de agosto de 2018.



**MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS  
Y ECOLOGÍA MUNICIPAL**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE  
"REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE COL. EL CHAMIZAL CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE".  
OBRA CIVIL**

**Estado Financiero:**

Las obras ejecutadas por el contratista, **CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.**, bajo el contrato de obra No. **MPEQ/FISMDF/22/2018/01** y el convenio respectivo, ascendieron a un importe de **\$954,735.44** (Novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco Pesos 44/100 m.n.) incluye I.V.A.

**Cierre de Acta:**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes, la firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 16:40 horas del día 25 de agosto de 2018.

**FIRMAS**


**POR EL CONTRATISTA**



---

**ARQ. MARTÍN TREJO MORENO  
CONTRATISTA.**

**POR LA SDUOPEM**



---

**ING. ALEJANDRO TREJO PERUSQUIA.  
SDUOPEM**

**POR LA SDUOPEM**



---

**EFRAÍN ACEVEDO TINAJERO  
SUPERVISOR DE OBRA**