



EL AYUNTAMIENTO DE
PEDRO ESCOBEDO
MUNICIPIO DE QUERÉTARO

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS
PÚBLICAS
Y ECOLOGÍA MUNICIPAL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
“CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PRESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FANDILA,
PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO”.

Siendo las 12:30 horas del día 25 de septiembre de 2018, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina **“CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PRESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FANDILA, PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO”**, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA**, Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de entrega-recepción de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **ABRAHAM GONZALEZ MARTELL**, Representada por él **Ing. Ernesto García López**, con domicilio en **Autopista Mexico Querétaro. Km 210+500, Col. Lomas De Casa Blanca, Cp 76080, Querétaro, Querétaro.**

Descripción de las obras recepcionadas:

Se presenta la construcción de Arcotecho en la localidad de San Fandila en el municipio de Pedro Escobedo, el cual se caracteriza por tener las siguientes partidas, Preeliminares, la cual se realiza la colocación de la cartelera de identificación de la obra, se realizaron los trabajos de trazo y corte de firmes de concreto, demolición de los mismos, excavación de terreno existente, colado de plantillas de concreto, para continuar con el habilitado, armado y cimbrado de zapatas de concreto de 250 kg/cm², se realizo el relleno en zanjas de tepetate compactado, se realiza la colocación de columnas de ipr, sobre placas base en zapatas y dados, se continua con los trabajos de colocación de placas superiores, todo esto con aplicación de primer y pintura esmalte, para continuar con la colocación de canalón de lamina y asi realizar el engargolado y colocación de lamina, concluyendo los trabajos con el colado de groud en placas base y dados, para posteriormente realizar el colado de firmes de concreto, y asi realizar la limpieza total de la obra. Y asi tener al 100% la obra terminada.

Tiempo de ejecución:

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPEQ/FISMDF/45/2018/01**, inserta en el fondo para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal (FISMDF) 2018, con oficio de aprobación No. **027/MPE/2018**, y se terminaron en tiempo y forma el día 25 de Septiembre de 2018.



EL AYUNTAMIENTO DE
PEDRO ESCOBEDO
ALMAYEKAL, QUERÉTARO

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS
PÚBLICAS
Y ECOLOGÍA MUNICIPAL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
“CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN PRESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FANDILA,
PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO”.

Estado Financiero:

Las obras ejecutadas por el contratista, **ABRAHAM GONZALEZ MARTELL**, bajo el contrato de obra No. **MPEQ/FISMDF/45/2018/01**, ascendió a un importe de **\$790,503.21 (SETECIENTOS NOVENTA MIL, QUINIENTOS TRES PESOS 21/100 M. N.)** incluye I.V.A.

Cierre de Acta:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes, la firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 12:40 horas del día **25 de Septiembre de 2018**.