



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y ECOLOGÍA MUNICIPAL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
“URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE, LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO”.

Siendo las 10:00 horas del día 29 de NOVIEMBRE del 2019, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina **“URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE, LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO”**, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA**, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **JOSÉ FLORES OBREGÓN, con domicilio EL APARTADERO S/N, AMEALCO DE BONFIL.**

Descripción de las obras recepcionadas:

PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO DE MORTERO, CURADO DE EMPEDRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	2249.17
Dentellón de concreto de 15 x 30 cm. de sección concreto F'C= 200 kg/cm2 elaborado en obra con máquina revoladora, T.M.A. 3/4". Incluye: suministro de los materiales, acarreo, cimbra, cimbrado, descimbrado, colocación del concreto, varillado, equipo, herramienta y mano de obra para su completa ejecución.	M	151.98
Guarnición trapezoidal de 15 x 20 x 30 cm de sección, concreto F'C=200 kg/cm2, elaborado en obra con máquina revoladora, T.M.A. 3/4". Incluye: suministro de los materiales, acarreo, cimbra, cimbrado, descimbrado, colocación del concreto, varillado, curado, juntas de celotex para juntas frías cada 6.00 m, equipo, herramienta y mano de obra necesaria para su ejecución.	M	799.68
Tubería de PVC sanitario sistema Ribber de 10" (250 mm) de diámetro serie 16.5. Incluye: suministro, acarreo al lugar de la obra, instalación, junteo, prueba de escurrimiento, materiales, mano de obra y herramienta necesaria para su completa ejecución.	M	528.30
Descarga sanitaria con tubería de de PVC sistema Ribber serie 16.5 de 6" de diámetro (15 cm), para drenaje sanitario de 4.50 m de longitud promedio. Incluye: tee en yee de 25 x 15 cm, codo de pvc sanitario de 150mm x 45°, trazo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución, de acuerdo a las especificaciones de la CEA, no. C.5.2. Cuantificar aparte excavación, plantilla, acostillado y relleno.	PZA	16
Pozo de visita común hasta 1.50 m de profundidad. Incluye: plantilla de concreto simple F'C=100 Kg/cm², muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x 26 cm, de 26 cm de espesor, asentado y junteado con mortero de cemento-arena en proporción 1:5, aplanado con mortero de cemento-cal-arena en proporción 1:3, acabado pulido de 1.5 cm de espesor y losa de fondo de concreto simple F'C=150 Kg/cm², armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, formación de media caña con concreto F'C=200 kg/cm2 y tubo de pvc en el diámetro de la línea cortado en media caña, excavación y relleno con material producto de la excavación, escalones de fo. Fo., a cada 40 cm encapsulados en cubierta de polietileno, según proyecto, materiales, mano de obra y	PZA	11.00

[Handwritten signatures and blue ink marks on the right side of the page]

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haya usado indolentemente los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

[Stamp: "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político..."]

OPERA DO RAMO 33
ENERO 2019

herramienta necesaria para su completa ejecución.		
Tubería de PVC RD 26 de 2" de diámetro. Incluye: suministro e instalación, junteo, prueba, anillo de hule, materiales, mano de obra, herramienta necesaria para su ejecución, prueba hidrostática y suministro de los materiales.	ML	270.50
DESCARGA SANITARIA CON TUBERÍA DE PVC SISTEMA RIBBER SERIE 16.5 DE 6" DE DIAMETRO (15 CM), PARA DRENAJE SANITARIO DE HASTA 9 MTS. DE LONGITUD. INCLUYE: SILLETA, CODO DE PVC SANITARIO DE 150MM X 45°, TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. DEACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEA, NO. C.5.2. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIÓN PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO.	PZA	52
Descarga sanitaria con tubería de de PVC sistema Ribber serie 16.5 de 6" de diámetro (15 cm), para drenaje sanitario hasta 16.00 m de longitud. Incluye: silleta, codo de pvc sanitario de 150mm x 45°, trazo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución, de acuerdo a las especificaciones de la CEA, no. C.5.2. Cuantificar aparte excavación, plantilla, acostillado y relleno.	PZA	13
Pavimento de empedrado con piedra bola de 15 cm. de espesor (de recuperación), asentada y juntada con mortero cemento arena en proporción 1:3 Incluye: pruebas de laboratorio del mortero, curado del empedrado, materiales, mano de obra y herramienta para su completa ejecución.	M2	835.73

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Este programa es Público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos
en el programa

OPERADO RAMO 33
FABR 2019

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom right.



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y ECOLOGÍA MUNICIPAL



Tiempo de ejecución:

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MPE-SOPDUE-RE-IR-01-0-2019**, inserta en el programa **FONDO ESTATAL**, con oficio de aprobación 2019GEQ00937, y se terminaron en tiempo y forma el día **27 DE NOVIEMBRE DE 2019**.

Estado Financiero:

Las obras ejecutadas por el contratista, **JOSÉ FLORES OBREGÓN**, bajo el contrato de obra No. **MPE-SOPDUE-RE-IR-01-0-2019** ascendieron a un importe de **\$4'540,419.87 (Cuatro millones quinientos cuarenta mil cuatrocientos diez y nueve pesos 87/100 m.n.)** incluye I.V.A.

Cierre de Acta:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes, a

La firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 10:30 horas del día **29 DE NOVIEMBRE DE 2019**

FIRMAS

POR EL MUNICIPIO

POR EL CONTRATISTA

ARTURO MARTINEZ LEDESMA.
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

JOSÉ FLORES OBREGÓN
 CONTRATISTA.

ARQ. MIRYAM MANDUJANO RESÉNDIZ
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. YENNIFER RIVERA MARTINEZ
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL
 MUNICIPIO

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Este programa es Público, para cualquier partido político. Está prohibido el uso para fines distintos a los establecidos.

OPERADO RANNO 33
ENERO 2019