



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
“URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO”.

Siendo las 10:00 horas del día 29 de Enero del 2020, se reunieron en el terreno que ocupa la obra que se denomina **“URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO”**, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Por parte de El Municipio el **C. ARTURO MARTINEZ LEDESMA**, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos antes mencionados, obra de la cual hace entrega el contratista: **JOSÉ FLORES OBREGÓN, con domicilio EL APARTADERO S/N, AMEALCO DE BONFIL.**

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"Este programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Descripción de las obras recepcionadas:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNID.	VOL.
1	CALLE EL ROBLE.		
1.1	PRELIMINARES		
1.1.2	Trazo y nivelación de terreno con aparato, estableciendo niveles y referencias necesarias. incluye: estacas, mojoneras, banco de nivel, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución. PUOT	M2	2794.91
1.1.4	Excavación a máquina a cielo abierto a cualquier profundidad profundidad en material "B", Incluye: traspaleos hasta 4.00 metros de distancia, afine y lo necesario para su completa ejecución. PUOT	M3	331.71
1.1.5	Carga a máquina para acarreo por volumen, del material producto de la excavación. Incluye: equipo, herramienta y lo necesario para su completa ejecución. (medido compacto) PUOT	M3	411.84
1.1.6	Acarreo en camión volteo al primer kilómetro de material producto de demoliciones/excavaciones, medido compacto; incluye: equipo y todo lo necesario para su completa ejecución. PUOT	M3	411.84
1.2.1	Compactación de terreno natural al 90% de su P.V.S.M. Con rodillo vibratorio, con humedad óptima. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución. PUOT	M2	1105.69
1.2.2	Formación y compactación de terraplenes de tepetate al 90-95% de su p.v.s.m. Incluye: suministro y acarreo de los materiales, aplicación, disgregado, escarificado, equipo, herramienta, pruebas de laboratorio y mano de obra necesaria para su completa ejecución PUOT	M2	331.71
60401	Relleno compactado con material de tepetate compactado con equipo manual placa vibratoria o bailarina al 90% de PVSM, en capas de 20 cms. Incluye: suministro de tepetate, acarreo locales y foráneos, maniobras locales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	M3	72.44
1.4	PAVIMENTOS.		
1.2.3	Pavimento de empedrado con piedra bola de pepena de 15 cm. de espesor, asentada y juntada con mortero cemento arena en proporción 1:3 Incluye: pruebas de laboratorio del mortero, curado del empedrado, materiales, mano de obra y herramienta para su completa ejecución, juntas de construcción longitudinales a cada metro, juntas de construcción transversales máximo a cada 10 metros. PUOT	M2	582.50

OPERADO RAMO 33
FAFEF 2020

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
“URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA
DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO”.

1.5	DENTELLONES, GUARNICIONES, Y BANQUETAS.		
1.5.3	Dentellón de concreto de 15 x 30 cm. de sección concreto F'C= 200 kg/cm2 elaborado en obra con máquina revoladora, T.M.A. 3/4". Incluye: suministro de los materiales, acarreo, cimbra, cimbrado, descimbrado, colocación del concreto, varillado, equipo, herramienta y mano de obra para su completa ejecución. PUOT	ML	30.25
1.5.2	Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico F'c=150 kg/cm2, elaborado en obra con máquina revoladora, T.M.A. 3/4", terminado escobillado y volteador, juntas de construcción a cada 2.50 mts.. Incluye: suministro y acarreo de los materiales, cimbra, cimbrado, descimbrado, curado, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para su completa ejecución. PUOT	M2	1726.41
1.7	LIMPIEZA		
70402	Limpieza durante y al final de los trabajos. Incluye: retiro de todos los materiales de desperdicio fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa ejecución .	M2	3998.93
3.4	ATIPICOS		
ATP01	Demolición a máquina de pavimento empedrado empacado con tepetate con recuperación del material de 20 %. Incluye: Apilado de piedra producto de remoción maniobras, locales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	667.75
ATP02	Forjado de tope vehicular e forma trapezoidal de 3mts de ancho con 1 mt de corona y 12 cm de peralte aba se de empedrado con piedra bola de pepena de 15 cm de espesor, asentado y junteado con mortero cemento arena en proporción 1:3 incluye suministro de los materiales mano de obra , equipo, herramienta y todo lo necesario para su crrecta ejecución.	ML	6.50
ATP03	Pavimento con empedrado con piedra bola de 15 cm de espesor empacado con tepetate de banco : incluye suministro de materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución:	M2	292.77
ATP04	Pavimento de empedrado sin considerar piedra bola, asentada y junteada con mortero cemento arena en proporción 1:3 incluye: pruebas de laboratorio del mortero, curado del empedrado, materiales, mano de obra y herramienta para su completa ejecución.	M2	133.55
ATP05	Guarnición trapezoidal de 15x20x30 cm de sección, concreto de f'c= 200 kg/cm2 elaborado den obra, con maquina revoladora t.m.a ¾ incluye; suministro del material, acarreo , cimbrado, decimbrado, colocación de concreto, varillado, curado, juntas de celotex, para juntas frias, cada 6m equipo erramienta ymano de obra necesaria para su ejección.	ML	242.18
ATP06	Pintura en guarniciones, con pintura base solvente tráfico normal color blanco o amarillo de 40 cm de desarrollo, Incluye: preparación de la superficie, dos aplicaciones de pintura, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su completa ejecución.	ML	1041.90
ATP09	Cartelera de identificación con área visual de 1.80 x 3.60 m y 4.60 m de altura total Incluyendo patas, mas 60 cm de empotramiento en el dado de concreto, integrada por: marco de 1.80 x 3.60 m con un refuerzo intermedio, a base de PTR rojo de 3" x 3", 2 patas 1.00 m de longitud de P.T.R. rojo de 3" x 3", 2 travesaños de PTR rojo de 2" x 2" , 4 refuerzos en diagonal de ángulo de 1 1/2" y de 1/4" de espesor, lámina negra lisa calibre No. 24 en dos caras, rótulo impreso en vinil autoadherible en dos caras con protección UV, según diseño. Incluye: suministro de los materiales, una aplicación de pintura anticorrosiva, acarreo, excavación en cualquier tipo de material, fijación, dados de 50 x 60 x 60 cm a 50 x 80 x 80 cm, de	PZA	1



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
“URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA
DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO”.

	acuerdo a las condiciones de la obra, de concreto F'c=150 Kg/cm2, limpieza y retiro del material sobrante fuera de la obra, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.		
ATP10	Señalamiento sr-14 (señal preventiva de "doble circulación") de 71x71 cm, de acuerdo con la normatividad de la sct. Incluye: suministro, acarreo, colocación, tablero galvanizado cal. 16, con ceja, fondo blanco en vinil reflejante reflejante grado ingeniería, símbolos, circulo color rojo reflejante grado ing. Filete y texto en vinil color negro, poste ptr de 2"x2" cal 14 de 3.30m de largo, galvanizado, anclaje de poste de acuerdo a proyecto, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	4
ATP11	Señalamiento sp-41 (señal preventiva de "tope") de 71x71 cm de acuerdo con la normatividad de la SCT incluye: suministro, colocación, tablero cal. 16 con ceja galvanizado, fondo amarillo reflejante grado ingeniería, símbolos, letras y filetes en color negro, poste ptr de 2"x2" cal 14 de 3.30m de largo, galvanizado, anclaje de poste, instalación, materiales, acarreos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución.	PZA	10
ATP12	Señalamiento sp-32 (señal preventiva de "pase peatonal") de 71x71 cm, de acuerdo con la normatividad de la SCT. Incluye: suministro, acarreo colocación de materiales, tablero cal. 16 galvanizado, con ceja, fondo amarillo reflejante grado ingeniería, símbolos, letras y filetes en color negro y rojo, poste ptr de 2"x2" cal 14 de 3.30m de largo, galvanizado, anclaje de poste, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	2
ATP13	Señalamiento sp-12 (señal preventiva de "intersección en T") de 71x71 cm, de acuerdo con la normatividad de la SCT. Incluye: suministro, acarreo colocación de materiales, tablero cal. 16 galvanizado, con ceja, fondo amarillo reflejante grado ingeniería, símbolos, letras y filetes en color negro y rojo, poste ptr de 2"x2" cal 14 de 3.30m de largo, galvanizado, anclaje de poste, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución	PZA	6
ATP15	Señalamiento SR-09 (señal restrictiva "velocidad límite") de 71x71 cm, de acuerdo con la normatividad de la SCT, en charola. incluye: suministro, colocación, galvanizado, cal. 15, fondo blanco reflejante grado ingeniería, texto impreso con tinta roja y negra, poste ptr negro de 2"x2" cal. 14 de 3.60m de largo, galvanizado, anclaje de poste, suministro, acarreo, instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	PZA	6
ATP16	Contenedor de basura de estructura metálica, efecto oxido para exteriores e interiores, Mod bote tokyo BB-110, marca JUMBO o similar en calidad, costo y características técnicas. Incluye: materiales, excavación por medios manuales en cualquier tipo de material, fijación con muertos de concreto fc=150kg/cm2 de 30x30x40cm, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa ejecución	PZA	1

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

"Este programa es Público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos
en el programa."

OPERADO RAMO 33
FAFEF 2020

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA CONTRATANTE
"URBANIZACIÓN INTEGRAL DE CALLE EL ROBLE 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA
DE AJUCHITLANCITO, PEDRO ESCOBEDO, QRO".**

Tiempo de ejecución:

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. MPE-SOPDUE-RE-IR-17-0-2019, inserta en el programa FONDO ESTATAL, con oficio de aprobación 2019GEQ02252, y se terminaron en tiempo y forma el día **20 DE ENERO DE 2020**.

Estado Financiero:

Las obras ejecutadas por el contratista, **JOSÉ FLORES OBREGÓN**, bajo el contrato de obra No. . MPE-SOPDUE-RE-IR-17-0-2019 ascendieron a un importe de **\$ 1'496,442.43 (Un millón cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 43/100 m.n.)** incluye I.V.A.

Cierre de Acta:


En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**, misma que una vez leída por los representantes, a

La firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 10:30 horas del día **29 DE ENERO DE 2020**.


FIRMAS

POR EL MUNICIPIO

POR EL CONTRATISTA



ARTURO MARTINEZ LEDESMA.
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



JOSÉ FLORES OBREGÓN
CONTRATISTA.



ARQ. MIRYAM MANDUJANO RESÉNDIZ
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. YENNIFER RIVERA MARTÍNEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL
MUNICIPIO

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

*"Este programa es Público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos
en el programa."*

**OPERADO RAMO 33
FAFEF 2020**