

Year	Project ID	Project Name	Activity	Location	Priority	Responsible	Category	Status	Progress (%)	Start Date	End Date	Start Date	End Date	Value (USD)	Fund Source	Notes
2023	QUC230202215563	PROYECTO DE INVERSIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, REEMPLAZO EN RED DE AGUA POTABLE DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO AHOGADO EN MORTERO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO 1RA ETAPA LA LIRA, PEDRO ESCOBEDO - 2371B	Quetzaltenango	12	Pedro Escobedo	Seguridad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	2371B	2023-05-12	2023-07-20	2023-05-12	2023-07-20	5530600	(f1) (ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 5 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 5330000 (ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 5 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 5525077.88) modificado 5525077.88)	sin observaciones
2023	QUC230202232078	ADQUISICIÓN	ADQUISICION EN SU SEGUNDA ETAPA DE 2 ESTACIONES METEREOLÓGICAS AS MARCA DAVIS VANTAGE PRO 2 PLUS MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Quetzaltenango	12	Pedro Escobedo	Seguridad	Programa de Inversión de Adquisiciones	77404	2023-09-30	2024-01-10	2023-09-30	2024-01-10	139200	(f1) (ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 5 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1392000 (ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 5 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1392000) modificado 1392000)	sin observaciones
2023	QUC230202232078	ADQUISICIÓN	ADQUISICION DE 15 TABLETAS DIGITALIZADORA S MARCA SENOVO MODELO TA-P11 PARA LA SSPYTM PEDRO ESCOBEDO	Quetzaltenango	12	Pedro Escobedo	Seguridad	Programa de Inversión de Adquisiciones	77404	2023-09-30	2024-01-10	2023-09-30	2024-01-10	140244	(f1) (ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 5 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1402440 (ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 5 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1402440) modificado 1402440)	sin observaciones
2023	QUC230202232078	ADQUISICIÓN	ADQUISICION DE 15000 metros en el trimestre	Quetzaltenango	15	Pedro Escobedo	Seguridad	Programa de Inversión de Adquisiciones	139200	2023-09-30	2024-01-10	2023-09-30	2024-01-10	139200	(f1) (ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 5 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1392000 (ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 5 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1392000) modificado 1392000)	sin observaciones
2023	QUC230202232078	ADQUISICIÓN	ADQUISICION DE 15000 metros en el trimestre	Quetzaltenango	15	Pedro Escobedo	Seguridad	Programa de Inversión de Adquisiciones	139200	2023-09-30	2024-01-10	2023-09-30	2024-01-10	140244	(f1) (ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 5 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1402440 (ciclo_recurso 2023, ramo 33, modalidad 1, prog. pres 5 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1402440) modificado 1402440)	sin observaciones

2023	05	QUE230202228613	Proyecto de inversión	3300000	(P) (ciclo_recurso 2023, ramo 33 modalidad 1 prog pres 4; rpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) modificado 3296808 22))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARGARITAS, AJUCHTLANCITO O, PEDRO ESCOBEDO, CRO. - 108510	22	Quetaro	12	Pedro Escobedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pedro Escobedo	112600	63772	0	0	178	152	0	1180	121	0	(meta1: (unidad_medida:Medros lineales, meta:22 5 0, meta_medicada:225.0))	1	(Geo1: (cve_municipio:12, localidad:34, direccion: CALLE MARGARITAS, PUEBLO AJUCHTLANCITO, 78709) AJUCHTLANCITO PEDRO ESCOBEDO CUERBETARO ENTRE CALLE NIÑOS HERQES Y CALLE FRANCISCO I, MADRO, CALLE ROSAS CALLE MARGARITAS UBICADA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES N. 108510 2-2779613 108510 473336733))	14-11-2023	14-11-2023	1997975 44	1997975 44	1997975 44	1997975 44	1997975 44	(tipo1 (tipo_obra: O bra, numero_cont rato:MPE- FAISMUN- A.D-30-2023, contratista: R AUL IARRIAGA HERNANDE ESCOBEDO monto:19978 75 44 importe_mod ificado:1997 975 44))	(meta1 (unidad_medida:Medros lineales, avance:317 0))	Sin observaciones	Validado avances	Terminado	(ciclo1 (tipo_obra: O bra, numero_cont rato:MPE- FAISMUNH R-5-0-2023, contratista: G RUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS DE C.V. COMERCIA LES, S.A DE C.V. convencie. MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO monto:32968 08 22 importe_mod ificado:3296 808 22))	(tipo1 (tipo_obra: O bra, numero_cont rato:MPE- FAISMUNH R-5-0-2023, contratista: G RUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS DE C.V. COMERCIA LES, S.A DE C.V. convencie. MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO monto:32968 08 22 importe_mod ificado:3296 808 22))	Sin observaciones	Validado avances	Terminado	(ciclo1 (tipo_obra: O bra, numero_cont rato:MPE- FAISMUNH R-5-0-2023, contratista: G RUPO CAICO INGENIERIA Y SERVICIOS DE C.V. COMERCIA LES, S.A DE C.V. convencie. MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO monto:32968 08 22 importe_mod ificado:3296 808 22))	(meta1 (unidad_medida:Medros lineales, avance:680 0))	Sin observaciones	Validado avances	Terminado	(ciclo1 (tipo_obra: O bra, numero_cont rato:MPE- FAISMUN- A.D-01-0-2023, contratista: C ONSTRUCC IONES EL ECTRICA S DE IONES S.A. DE C.V. convencie. MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO monto:19970 35 44 importe_mod ificado:1997 036 44))	(meta1 (unidad_medida:Medros lineales, avance:680 0))	Sin observaciones	Validado avances	Terminado	(ciclo1 (tipo_obra: O bra, numero_cont rato:MPE- FAISMUN- A.D-01-0-2023, contratista: C ONSTRUCC IONES EL ECTRICA S DE IONES S.A. DE C.V. convencie. MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO monto:19970 35 44 importe_mod ificado:1997 036 44))	(meta1 (unidad_medida:Medros lineales, avance:225 0))	Sin observaciones	Validado avances	Terminado	(ciclo1 (tipo_obra: O bra, numero_cont rato:MPE- FAISMUN- A.D-30-2023, contratista: R AUL IARRIAGA HERNANDE ESCOBEDO monto:19978 75 44 importe_mod ificado:1997 975 44))	(meta1 (unidad_medida:Medros lineales, avance:225 0))	Sin observaciones	Validado avances	Terminado	(ciclo1 (tipo_obra: O bra, numero_cont rato:MPE- FAISMUN- A.D-30-2023, contratista: R AUL IARRIAGA HERNANDE ESCOBEDO monto:19978 75 44 importe_mod ificado:1997 975 44))
------	----	-----------------	-----------------------	---------	---	--	----	---------	----	----------------	---	--------------------	-----------------	-----------------------------	--------	-------	---	---	-----	-----	---	------	-----	---	--	---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	-------------------	------------------	-----------	---	--	-------------------	------------------	-----------	---	---	-------------------	------------------	-----------	--	---	-------------------	------------------	-----------	--	---	-------------------	------------------	-----------	--	---	-------------------	------------------	-----------	--

Fecha	Proyecto	Localidad	Descripción	Unidad Medida	Valor	Observaciones
2023	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Pedro Escobedo	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO AHOGADO EN MORTERO, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BARQUETAS, CALLE LAS PRESTAS, LA D	metros cuadrados	2995067.88	Sin observaciones
2023	Programa de Inversión de Adquisiciones	Queretaro	ADQUISICION DE CUATRO EQUIPOS DE COMPUTO MARCA GUIA FRONTIERS SLM INTEL PENTUM PARA PEDRO ESCOBEDO	Computo meta 1.0	44080	Sin observaciones
2023	Programa de Inversión de Adquisiciones	Queretaro	ADQUISICION EN SU PRIMERA ETAPA DE 2 ESTACIONES METEREOLÓGICAS MARCA AS DAVIS VANTAGE PRO 2 PLUS MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Equipo meta 1.0	139200	Sin observaciones
2023	Programa de Inversión de Adquisiciones	Queretaro	ADQUISICION DE CUATRO EQUIPOS DE COMPUTO MARCA GUIA FRONTIERS SLM INTEL PENTUM PARA PEDRO ESCOBEDO	Computo meta 1.0	44080	Sin observaciones
2023	Programa de Inversión de Adquisiciones	Queretaro	ADQUISICION DE CUATRO EQUIPOS DE COMPUTO MARCA GUIA FRONTIERS SLM INTEL PENTUM PARA PEDRO ESCOBEDO	Computo meta 1.0	44080	Sin observaciones

Fecha	Proyecto	Localidad	Descripción	Unidad Medida	Valor	Observaciones
2023	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Pedro Escobedo	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO AHOGADO EN MORTERO, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BARQUETAS, CALLE LAS PRESTAS, LA D	metros cuadrados	2995067.88	Sin observaciones
2023	Programa de Inversión de Adquisiciones	Queretaro	ADQUISICION DE CUATRO EQUIPOS DE COMPUTO MARCA GUIA FRONTIERS SLM INTEL PENTUM PARA PEDRO ESCOBEDO	Computo meta 1.0	44080	Sin observaciones
2023	Programa de Inversión de Adquisiciones	Queretaro	ADQUISICION EN SU PRIMERA ETAPA DE 2 ESTACIONES METEREOLÓGICAS MARCA AS DAVIS VANTAGE PRO 2 PLUS MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO	Equipo meta 1.0	139200	Sin observaciones
2023	Programa de Inversión de Adquisiciones	Queretaro	ADQUISICION DE CUATRO EQUIPOS DE COMPUTO MARCA GUIA FRONTIERS SLM INTEL PENTUM PARA PEDRO ESCOBEDO	Computo meta 1.0	44080	Sin observaciones
2023	Programa de Inversión de Adquisiciones	Queretaro	ADQUISICION DE CUATRO EQUIPOS DE COMPUTO MARCA GUIA FRONTIERS SLM INTEL PENTUM PARA PEDRO ESCOBEDO	Computo meta 1.0	44080	Sin observaciones

Fecha	Factura	Detalle de la factura	Ciudad	Municipio	Valor	Cantidad	Medida	Valor	Observaciones	Fecha	Usuario
2023	QUE230220221865	Arrendamiento de Equipo de Transporte - 62582	Quetzaltenango	Quetzaltenango	62582	12	Quetzaltenango	62582			Observaciones: APLICACION DE PRECIOS DE MERCADO
2023	QUE230220221341	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓ N DE RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y GUARNICIONES DE AV CORREGIDORA SAN FANDILA, 2DA E TAPA, PEDRO ESCOBEDO, QUERRE TARO. - 57194	Quetzaltenango	Quetzaltenango	57194	12	Quetzaltenango	57194			Observaciones: APLICACION DE PRECIOS DE MERCADO

RUBRICA

MUNICIPIO DE PIEDRO ESCOBEDO
Secretaría de Tesorería y Finanzas



REPUBLICA DE GUATEMALA
TEL: (502) 24108424
TEL: (502) 24108424

MUNICIPALIDAD DE PIEDRO ESCOBEDO

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

DR. GUILLERMO AGUSTÍN SOLÍS VAZQUEZ
SECRETARIO DE TESORERÍA Y FINANZAS

DEL MUNICIPIO DE PIEDRO ESCOBEDO, QRO.