

Cierre Definitivo 2016

ANEXO D

Indicadores de Desempeño

Ficha Técnica de Indicadores

(1) Entidad Ejecutora: MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO

(2) Trimestre Reportado: CIERRE DEFINITIVO 2016

(3) Fecha: 19/07/2017

(4) Responsable de Captura: ING. ALMA LUZ LEDEZMA VELÁZQUEZ

(5) Correo Electrónico: alma13ledezma@cosoil.com

(6) Teléfono / Celular: 01 448 275 2400 EXT. 1029

Num.	Municipio / Cobertura Estatal	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso 1. Subvención 2. Aportación Federal 3. Convenio	Folio	Nombre del Programa, Fondo o Convenio	Nombre del Indicador de Desempeño	Periodicidad (Trimestral, Semestral o Anual)	Meta		Alcance		Verificación	Descripción de la Verificación	Medios de Verificación
								Denominador	Numerador	Denominador	Numerador			
1	Municipio	2016	2. Aportación Federal	33	FISMDF	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	0.00	33.00	0.00	34.00	0.00		Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
2	Municipio	2016	2. Aportación Federal	33	FISMDF	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	20.00	33.00	60.61%	34.00	16%		Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
3	Municipio	2016	2. Aportación Federal	33	FISMDF	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	13.00	33.00	39.39%	34.00	-16%		Matriz de Inversión para el Desarrollo Social

La información descrita en el presente formato, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados a favor del municipio y, además, coincide con lo reportado por el municipio en el Sistema de Formato Único (S.F.U.) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éstos medios.

C.P. JUAN MANUEL ANDRÉS NO CARRILLO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

MARCO ANTONIO GÓMEZ MARRAZ
RESPONSABLE DE CAPTURA

C. BEATRIZ INGRID CARRILLO GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ENRIQUE RAMÍREZ HERNÁNDEZ PIÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALMA LUZ LEDEZMA VELÁZQUEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y

ING. ALMA LUZ LEDEZMA VELÁZQUEZ
RESPONSABLE DE CAPTURA

PROYECTOS BANCERAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

Información FISMDF aplicable al Municipio de PEDRO ESCOBEDO.

DIRECCIONAMIENTO APLICABLE:	2
MONTO FISMDF A INVERTIR	\$ 12,032,061.00
Importe de Créditos BANCERAS ¹ :	\$ 0.00
Aportaciones 2016 ¹ :	\$ 0.00
Subtotal Banceras:	\$ 0.00
Total de Recursos a Invertir:	\$ 12,032,061.00

¹ Las disponibilidades están en Módulo BANCERAS FISMDF.

¿Se cuenta con declaración de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación o Protección Civil Estatal aplicable al municipio? NO SI

Confirmar

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
DIRECTOS	36	74.12%	\$ 8,955,495.47	Deberá destinarse por lo menos el 70% de los recursos FISMDF a proyectos de inversión directos que cumplan con el artículo 27 del Reglamento de FISMDF.	CONFIRMAR: El importe de los Proyectos Especiales no debe ser mayor al 15%.
COMPLEMENTARIOS	8	22.80%	\$ 2,764,112.70	Solo puede destinarse el 10% a inversiones de tipo complementario, las inversiones complementarias valoradas no superen el 30%.	CONFIRMAR: Las inversiones complementarias valoradas no superen el 30%.
ESPECIALES	0	0.00%	\$ 0.00	Solo puede destinarse el 15% a inversiones de tipo complementario, este monto no cuécle en superior a \$ 1,812,368.15.	CONFIRMAR: El importe de los Proyectos Especiales no debe ser mayor al 15%.
COMPLEMENTARIOS: Solo los que consideren infraestructura carretera, caminos pavimentados, reemplazamiento, guarderías y banquetas.	3	5.46%	\$ 659,475.00	Solo puede destinarse el 15% de los recursos FISMDF.	CONFIRMAR: El importe de la inversión planeada es menor al importe permitido para este tipo de proyectos.
Subtotal por Proyectos	34	97.00%	\$ 11,719,598.17	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme la Planeado \$ 0.00

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR REGIONES

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Entidad: Querejeta

Municipio: Pedro Escobedo Querejeta

Información Nivel Ejecutivo: Contable y de Gastos del Ejercicio 2016

Reg. Estat. Gubernamental	Tipo	Código del Recurso	Tipo del Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondbos				Partidas						Avances Financieros							
								Programa Fondo Conyunto Especifico	Dependencia Ejecutora	Reasignación o Financiero	Ratificación	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Porcentaje Avance	Observaciones			
3	1.- Programa Presupuestario	2016	2.- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FANS Municipal	1004	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras publicas	858.49	0							12,082,061.00	12,082,061.00	12,082,919.49	12,082,919.49	12,082,919.49	10,676,005.76		
4	2.- Partida Genérica	2016	2.- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FANS Municipal	1004	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras publicas					2.- Gasto de Inversión	099 - Otros activos intangibles	112,461.86	112,461.86	112,461.86	112,461.86	112,461.86	112,461.86	112,461.86	0.00	0.00%	
5	2.- Partida Genérica	2016	2.- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FANS Municipal	1004	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras publicas					2.- Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	1,035,875.11	1,035,733.60	1,035,875.11	1,036,733.60	1,036,733.60	1,036,733.60	307,526.45	29.69%		
6	2.- Partida Genérica	2016	2.- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FANS Municipal	1004	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras publicas					2.- Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	466,578.69	466,578.69	466,578.69	466,578.69	466,578.69	466,578.69	466,578.69	466,133.03	98.62%	
7	2.- Partida Genérica	2016	2.- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FANS Municipal	1004	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras publicas					2.- Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,180,541.65	2,180,541.65	2,180,541.65	2,180,541.65	2,180,541.65	2,180,541.65	1,745,718.19	80.06%		
8	2.- Partida Genérica	2016	2.- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FANS Municipal	1004	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras publicas					2.- Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	8,036,603.69	8,036,603.69	8,036,603.69	8,036,603.69	8,036,603.69	8,036,603.69	7,912,638.09	98.46%		
9	2.- Partida Genérica	2016	2.- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FANS Municipal	1004	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Dirección de obras publicas					2.- Gasto de Inversión	631 - Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	

C.P. JUAN MANUEL VERDANO CARRILLO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LAS FINANZAS PUBLICAS

C. BEATRIZ TRASCORRALA-RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MARCO ANTONIO GOMEZ ALVAREZ
AUXILIAR CONTABLE
RESPONSABLE

ING. ALEJANDRO TREJO PERUSQUIA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE
LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LAS OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LIC. MARIELA FLORES PEREZ
AUXILIAR CONTABLE
CONTACTO

ING. ALMA LUZ LEDEZMA VELAZQUEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONTACTO

Cierre Definitivo 2016


Declaración de Faltas por Fomdo y Ejercicio Fidecal
Módulo de Gestión de Proyectos


(1) Entidad Ejecutora: Pedro Escobedo Queretaro
(2) Trimestre Reportado: Cierre Definitivo 2016
(3) Fecha: 10/07/2017


(4) Responsable de Captura: Marco Antonio Gomez Alvarez/Jing, Alma Luz Ledezma Velazquez
(5) Correo Electrónico: goam661207@hotmail.com
(6) Teléfono / Celular: 01 448 275 2400


(7) Num.	(8) Municipio / Cobertura Estatal	(9) Año	(10) Tipo de Recurso Subvención / Aportación Federal / Convenio	(11) Nombre del Proyecto	(12) Fidec.FU	(13) Ítem	(14) Programa (Fidec.FU)	(15) Tipo de Proyecto	(16) Estado del Proyecto (Cancelado, Ejecución, Suspensión, Terminado)	(17) Modificado	(18) Recaudado (Iniciado)	(19) Comprometido	(20) Derogado	(21) Ejecido	(22) Pagado	
22	PEDRO ESCOBEDO	2016	2	CONSTRUCCIÓN DE TECUIRRE EN PREESCOLAR NIÑOS NIÑEROS - 186147	QUE16160200726478	33	10004	FISMDF	Terminado	\$ 299,078.69	\$ 299,078.69	\$ 299,078.69	\$ 299,078.69	\$ 299,078.69	\$ 292,633.03	
23	PEDRO ESCOBEDO	2016	2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MENDOZA Y FRANCISCO JIMENEZ - 60209	QUE16160200729653	33	10004	FISMDF	Terminado	\$ 599,995.07	\$ 599,995.07	\$ 599,995.07	\$ 599,995.07	\$ 599,995.07	\$ 587,064.14	
24	PEDRO ESCOBEDO	2016	2	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 198836	QUE00160200806365	33	10004	FISMDF	Terminado	\$ 112,461.86	\$ 112,461.86	\$ 112,461.86	\$ 112,461.86	\$ 112,461.86	\$ -	
	PEDRO ESCOBEDO	2016	2	33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 188803	QUE00160200720986	33	10004	FISMDF	Terminado	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	
26	PEDRO ESCOBEDO	2016	2	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA D. EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO - 60808	QUE16160200649623	33	10004	FISMDF	Terminado	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	
27	PEDRO ESCOBEDO	2016	2	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA) (APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA) - 40778	QUE16160200656740	33	10004	FISMDF	Terminado	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	
28	PEDRO ESCOBEDO	2016	2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAMINO LA FUENTE-SAN CLEMENTE PRIMO: DEL KM 0+000 AL KM 6+788.6 SUISTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 4+680 AL KM 6+78 - 78208	QUE16160200688456	33	10004	FISMDF	Terminado	\$ 1,037,137.67	\$ 1,037,137.67	\$ 1,037,137.67	\$ 1,037,137.67	\$ 1,037,137.67	\$ 1,037,137.67	
29	PEDRO ESCOBEDO	2016	2	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTERRO EN JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ - 43885	QUE16160200659243	33	10004	FISMDF	Terminado	\$ 167,500.00	\$ 167,500.00	\$ 167,500.00	\$ 167,500.00	\$ 167,500.00	\$ 167,500.00	
30	PEDRO ESCOBEDO	2016	2	ADORNADO DE CALLE LAS FUENTES (APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA XXI PARA MIGRANTES) - 81791	QUE16160200704770	33	10004	FISMDF	Terminado	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	
31	PEDRO ESCOBEDO	2016	2	PANTIMENTACION CON EMPERADO DE PRIVADA ARTESANOS (APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA XXI PARA MIGRANTES) - 84225	QUE16160200720989	33	10004	FISMDF	Terminado	\$ 109,475.00	\$ 109,475.00	\$ 109,475.00	\$ 109,475.00	\$ 109,475.00	\$ 109,475.00	
32	PEDRO ESCOBEDO	2016	2	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRASCO (APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA XXI PARA MIGRANTES) - 84083	QUE16160200720990	33	10004	FISMDF	Terminado	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	
TOTAL:											\$ 12,082,061.00	\$ 12,082,061.00	\$ 12,082,061.00	\$ 12,082,061.00	\$ 12,082,061.00	\$ 10,676,005.70

La información descrita en el presente formato, se encuentra conciliada con las áreas involucradas en la recepción, destino y resultados de los recursos federales ministrados a favor del municipio y, además, coincide con lo reportado por el municipio en el Sistema de Formato Unico (S.F.U) al trimestre correspondiente. Por lo anterior, los que suscribimos nos hacemos responsables de la veracidad y calidad de la información entregada por éstos medios.


C.P. JUAN MANUEL AVILA, CARRILLO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
 DE LAS FINANZAS PUBLICAS


LIC. ENRIQUE ALEJANDRO HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. ALMA LUZ LEDEZMA VELAZQUEZ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
 DE LAS OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y
 ECOLOGIA


MARCO ANTONIO GÓMEZ ALVAREZ
 RESPONSABLE DE CAPTURA